

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THAN UYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1375 /UBND-TCKH
V/v thông báo công khai tình hình
thanh toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp
có tính chất đầu tư và vốn sự nghiệp
khác tính đến ngày 15/11/2018

Than Uyên, ngày 20 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:

- Các cơ quan: Phòng NN&PTNT, Phòng GD&ĐT, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị, Ban QLDA đầu tư xây dựng, Trung Tâm PT quỹ đất, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Dân tộc, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Ban Quản lý rừng phòng hộ;
- UBND các xã, thị trấn.

Trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2018 đã phân bổ và kế hoạch vốn được phép thanh toán kéo dài của năm 2017 sang năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện Thông báo công khai kết quả giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 15/11/2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KHỎI XÃ VÀ KHỎI HUYỆN

- Tổng kế hoạch vốn giao 106.827.166.500 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 37.662.416.154 đồng, đạt 35% kế hoạch, trong đó:

+ Đối với các xã, thị trấn: Tổng kế hoạch vốn giao 18.407.561.154 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 3.954.965.154 đồng, đạt 21% kế hoạch.

+ Đối với các phòng, ban của huyện: Tổng kế hoạch vốn giao 88.419.605.346 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 33.707.451.000 đồng, đạt 38% kế hoạch, chi tiết cụ thể như sau:

1. Xã Tà Mung

Kế hoạch vốn giao 2.271.518.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 391.341.000 đồng, đạt 17% kế hoạch.

2. Xã Mường Cang

Kế hoạch vốn giao 1.972.877.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 260.000.000 đồng, đạt 13% kế hoạch.

3. Xã Phúc Than

Kế hoạch vốn giao 4.319.345.154 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 2.497.486.154 đồng, đạt 58% kế hoạch.

4. Xã Ta Gia

Kế hoạch vốn giao 1.029.194.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 chưa thực hiện giải ngân.

5. Xã Khoen On

Kế hoạch vốn giao 980.817.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 chưa thực hiện giải ngân.

6. Xã Tà Hừa

Kế hoạch vốn giao 256.938.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 chưa thực hiện giải ngân.

7. Xã Mường Kim

Kế hoạch vốn giao 1.092.004.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 10.000.000 đồng, đạt 1% kế hoạch.

8. Xã Mường Than

Kế hoạch vốn giao 1.911.596.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 202.491.000 đồng, đạt 11% kế hoạch.

9. Xã Hua Nà

Kế hoạch vốn giao 1.499.180.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 334.147.000 đồng, đạt 22% kế hoạch.

10. Xã Mường Mít

Kế hoạch vốn giao 1.905.426.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 209.500.000 đồng, đạt 11% kế hoạch.

11. Xã Pha Mu

Kế hoạch vốn giao 130.952.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 50.000.000 đồng, đạt 38% kế hoạch.

12. Thị trấn Than Uyên

Kế hoạch vốn giao 1.037.714.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 chưa thực hiện giải ngân.

13. Phòng NN&PTNT

Kế hoạch vốn giao 38.891.203.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 14.508.942.000 đồng, đạt 37% kế hoạch.

14. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Kế hoạch vốn giao 15.205.044.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 9.287.849.000 đồng, đạt 61% kế hoạch.

15. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch vốn giao 8.045.000.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 839.000.000 đồng, đạt 10% kế hoạch.

16. Ban QLDA đầu tư xây dựng

Kế hoạch vốn giao 4.184.247.346 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 3.798.692.000 đồng, đạt 91% kế hoạch.

17. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Kế hoạch vốn giao 800.000.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 333.400.000 đồng, đạt 42% kế hoạch.

18. Đài Truyền thanh - Truyền hình

Kế hoạch vốn giao 3.000.000.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 3.000.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch.

19. Phòng Văn hóa và Thông tin

Kế hoạch vốn giao 10.320.000.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 1.400.000.000 đồng, đạt 14% kế hoạch.

20. Phòng Nội vụ

Kế hoạch vốn giao 450.000.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 239.868.000 đồng, đạt 53% kế hoạch.

21. Phòng Dân tộc

Kế hoạch vốn giao 207.675.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 160.000.000 đồng, đạt 77% kế hoạch.

22. Ban quản lý rừng phòng hộ

Kế hoạch vốn giao 6.176.436.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 chưa thực hiện giải ngân.

23. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Kế hoạch vốn giao 140.000.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 139.700.000 đồng, đạt 99,9% kế hoạch.

24. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Kế hoạch vốn giao 1.000.000.000 đồng, tính đến ngày 15/11/2018 chưa thực hiện giải ngân.

(Chi tiết giải ngân từng nguồn vốn có phụ biểu 01 đính kèm)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ KHỎI XÃ VÀ KHỎI HUYỆN

* Kế hoạch giao năm 2018 tính đến ngày 15/11/2018: 93.019 triệu đồng/76 công trình. Tính đến 15/11/2018 giải ngân 69.970 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch vốn.

* Kế hoạch vốn kéo dài 18.603 triệu đồng; từ ngày 01/02/2018 đến ngày 15/11/2018, giải ngân 8.380 triệu đồng, đạt 45% kế hoạch vốn.

- Nguồn vốn do tỉnh quản lý:

+ Tổng số 32.319 triệu đồng/8 công trình (Trong đó: 07 công trình chuyển tiếp và 01 công trình trả nợ quyết toán dự án hoàn thành). Tính đến 15/11/2018 giải ngân 31.000 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch vốn.

+ Tổng số kế hoạch vốn được kéo dài 11.728 triệu đồng/02 công trình chuyển tiếp. Tính đến 15/11/2018 giải ngân 5.447 triệu đồng, đạt 46% kế hoạch vốn.

- Nguồn vốn do huyện quản lý:

+ Tổng số 60.701 triệu đồng/68 công trình (Trong đó: tiếp chi và chuyển tiếp 15 công trình, thu hồi vốn ứng trước 04 công trình, khởi công mới 51 công trình). Tính đến 15/11/2018 giải ngân 38.970 triệu đồng, đạt 64% kế hoạch vốn.

+ Tổng số kế hoạch vốn được kéo dài 6.875 triệu đồng/11 công trình tiếp chi và chuyển tiếp. Tính đến 15/11/2018 giải ngân 2.932 triệu đồng, đạt 43% kế hoạch vốn, chi tiết cụ thể như sau:

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng

a) Thực hiện kế hoạch vốn giao năm 2018

Kế hoạch vốn giao 74.866 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 61.957 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch, trong đó:

+ Cấp tỉnh quản lý kế hoạch giao 32.319 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 31.000 triệu đồng, đạt 96% kế hoạch.

+ Cấp huyện quản lý kế hoạch giao 42.548 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 30.957 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch.

b) Thực hiện kế hoạch vốn kéo dài 2017 sang năm 2018

Kế hoạch vốn 15.773 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018, giải ngân 5.933 triệu đồng, đạt 38% kế hoạch, trong đó:

+ Cấp tỉnh quản lý kế hoạch 11.728 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018, giải ngân 5.447 triệu đồng, đạt 32% kế hoạch.

+ Cấp huyện quản lý kế hoạch giao 4.046 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 486 triệu đồng, đạt 12% kế hoạch.

2. Trung tâm PT quỹ đất

- Kế hoạch nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2018 giao 1.600 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 1.234 triệu đồng, đạt 77% kế hoạch.

- Kế hoạch vốn kéo dài 2017 sang năm 2018 nguồn sử dụng đất 1.830 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018 giải ngân 1.447 triệu đồng, đạt 79% kế hoạch.

3. Xã Khoen On

Kế hoạch vốn giao 2.550 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 450 triệu đồng, đạt 18% kế hoạch.

4. Xã Mường Kim

Kế hoạch vốn giao 2.962 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 2.742 triệu đồng, đạt 93% kế hoạch.

5. Xã Tà Mung

Kế hoạch vốn giao 2.701 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018 chưa thực hiện giải ngân.

6. Xã Tà Hừa

Kế hoạch vốn giao 2.430 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018 chưa thực hiện giải ngân.

7. Xã Mường Than

- Kế hoạch vốn giao năm 2018 là 220 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 219 triệu đồng, đạt 99,9% kế hoạch.

- Kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi (Thưởng NTM 2017 xã Mường Than) chuyển nguồn sang năm 2018, kế hoạch 1.000 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 1.000 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

8. Xã Mường Cang

Kế hoạch vốn giao 719 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 509 triệu đồng, đạt 71% kế hoạch.

9. Xã Phúc Than

Kế hoạch vốn giao 3.066 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 2.003 triệu đồng, đạt 65% kế hoạch.

10. Xã Hua Nà

Kế hoạch vốn giao 196 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 196 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch.

11. Xã Ta Gia

Kế hoạch vốn giao 1.709 triệu đồng, tính đến ngày 15/11/2018, thực hiện giải ngân 660 triệu đồng, đạt 39% kế hoạch.

(Chi tiết các nguồn vốn có phụ biểu 02, 03 đính kèm)

Trên đây là nội dung công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tính đến 15/11/2018 của các Chủ đầu tư; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn theo niên độ ngân sách năm 2018, đơn vị không hoàn thành kế hoạch giải ngân chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện. *ks*

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện; } b/c
- Lãnh đạo UBND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Vương Thế Mẫn

**BIỂU TỔNG HỢP GIẢI NGÂN
NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KHỎI XÃ VÀ KHỎI HUYỆN**

(Kèm theo Thông báo số /UBND ngày / /2018 của UBND huyện Than Uyên)

ĐVT: Đồng

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/11/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/11/2018	Ghi chú
	TỔNG CỘNG A+B	106.827.166.500	37.662.416.154	35%	
A	Khởi xã, thị trấn	18.407.561.154	3.954.965.154	21%	
I	Xã Tà Mung	2.271.518.000	391.341.000	17%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	305.177.000		0%	
2	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc	1.250.000.000		0%	
3	Đa dạng hoá sinh kế	200.000.000		0%	
4	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	115.000.000		0%	
5	Chuyển nguồn 2017-2018: sửa chữa, nâng cấp công rãnh bản Khá	391.341.000	391.341.000	100%	
6	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
II	Xã Mường Cang	1.972.877.000	260.000.000	13%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	544.877.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	150.000.000		0%	
3	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000	250.000.000	100%	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000	10.000.000	100%	
III	Xã Phúc Than	4.319.345.154	2.497.486.154	58%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	821.125.000	391.261.000	48%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	300.000.000		0%	
3	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	102.000.000		0%	
4	Nhà văn hoá đội 9+10	150.000.000		0%	
5	Chuyển nguồn 2017-2018	803.220.154	803.220.154	100%	
	+ Hỗ trợ làm lò đốt rác	106.108.000	106.108.000	100%	
	+ Sửa chữa đường lên điểm trường Sấp Ngựa 1 trường mầm non số 2	697.112.154	697.112.154	100%	
6	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	375.000.000	375.000.000	100%	
7	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.528.000.000	908.005.000	59%	
8	BCĐ Nông thôn mới	20.000.000	20.000.000	100%	
9	Xây nhà WC trụ sở xã Phúc Than	220.000.000			
IV	Xã Ta Gia	1.029.194.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	259.194.000		0%	
2	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc	460.000.000		0%	
3	Đa dạng hoá sinh kế	200.000.000		0%	
4	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	100.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
V	Xã Khoen On	980.817.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	223.817.000		0%	

BẢN NHẤU

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/11/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/11/2018	Ghi chú
2	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc	590.000.000		0%	
3	Đa dạng hoá sinh kế	157.000.000		0%	
4	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
VI	Xã Tà Hừa	256.938.000	-	0%	
1	Miễn thuý lợi phí	146.938.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	100.000.000		0%	
3	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
VII	Xã Mường Kim	1.092.004.000	10.000.000	1%	
1	Miễn thuý lợi phí	532.004.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	300.000.000		0%	
3	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	100.000.000		0%	
4	Nhà văn hoá bản Nà É	150.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000	10.000.000	100%	
VIII	Xã Mường Than	1.911.596.000	202.491.000	11%	
1	Miễn thuý lợi phí	583.596.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	50.000.000		0%	
3	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000	202.491.000	81%	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
IX	Xã Hua Nà	1.499.180.000	334.147.000	22%	
1	Miễn thuý lợi phí	171.180.000	74.147.000	43%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	50.000.000		0%	
3	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000	250.000.000	100%	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000	10.000.000	100%	
X	Xã Mường Mít	1.905.426.000	209.500.000	11%	
1	Miễn thuý lợi phí	127.426.000		0%	
2	Khen thưởng NTM (Nâng cấp sân vận động 300.000.000, nâng cấp đường đi nghĩa địa bản Vè 200.000.000)	500.000.000		0%	
3	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000	209.500.000	84%	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
XI	Xã Pha Mu	130.952.000	50.000.000	38%	
1	Miễn thuý lợi phí	70.952.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	50.000.000	50.000.000	100%	
3	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
XII	Thị trấn Than Uyên	1.037.714.000	-	0%	
1	Chuyển nguồn 2017-2018 xây NVH khu 10, khu 3	300.000.000		0%	
2	Miễn thuý lợi phí	137.714.000		0%	

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/11/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/11/2018	Ghi chú
3	KP công trình gắn biển số tên đường, phố, ngõ, ngách và biển công trình công viên hồ, biển trung tâm hành chính huyện	600.000.000		0%	
B	Khởi huyện	88.419.605.346	33.707.451.000	38%	
I	Phòng NN và PTNT	38.891.203.000	14.508.942.000	37%	
1	Kinh phí chuyển nguồn năm trước chuyển sang	2.697.203.000	2.537.879.000	94%	
-	<i>Đề án phát triển vùng chè</i>	<i>159.321.000</i>		0%	
-	<i>Sự nghiệp thủy lợi</i>	<i>2.537.882.000</i>	<i>2.537.879.000</i>	100%	
2	Kinh phí vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quyết định số 29/2016/QĐ-UBND	3.200.000.000	1.538.956.000	48%	
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	2.800.000.000	1.189.500.000	42%	
4	Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo quyết định 29/2016/QĐ-UBND	1.500.000.000		0%	
5	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Khá	450.000.000	450.000.000	100%	
6	Sự nghiệp thủy lợi	2.000.000.000	1.139.741.000	57%	
7	Đề án phát triển vùng chè	13.665.000.000	5.071.403.000	37%	
8	Ban Chỉ đạo phát triển vùng chè	235.000.000	169.359.000	72%	
9	Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế chương trình 30a	8.434.000.000	897.000.000	11%	
10	BCĐ Nông thôn mới	88.000.000	20.400.000	23%	
11	CT nâng cấp sửa chữa CNSH bản Nà Hày - Mường Kim	600.000.000		0%	
12	Nguồn vốn dự phòng ngân sách huyện năm 2018 thực hiện khắc phục hậu quả do mưa, lũ	2.400.000.000	1.023.000.000	43%	
13	Hỗ trợ khắc phục hậu quả rét đậm rét hại trong vụ đông xuân 2017-2018	126.000.000	126.000.000	100%	
14	Tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2018	249.000.000	248.704.000	100%	
15	Hỗ trợ dịch lở mồm long móng	97.000.000	97.000.000	100%	
16	Hỗ trợ mua giống lúa sém cù, tan pòm	350.000.000		0%	
II	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	15.205.044.000	9.287.849.000	61%	
1	Chuyển nguồn năm trước chuyển sang	815.044.000	814.910.000	100%	
-	<i>Sự nghiệp giao thông năm trước chuyển sang</i>	<i>114.944.000</i>	<i>114.941.000</i>	100%	
-	<i>KP sửa chữa trụ sở TT GDNN - GDTX</i>	<i>700.000.000</i>	<i>699.969.000</i>	100%	
-	<i>KP chỉnh trang đô thị</i>	<i>100.000</i>		0%	
2	Nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông 2018 + Nguồn kinh phí sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước	4.450.000.000	3.348.029.000	75%	

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/11/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/11/2018	Ghi chú
3	Kinh phí lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước	4.500.000.000	3.271.108.000	73%	
4	Kiến thiết thị chính	495.000.000	341.633.000		
5	Nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018 thực hiện khắc phục hậu quả do mưa, lũ	2.605.000.000	180.000.000	7%	
6	Vệ sinh môi trường	2.340.000.000	1.332.169.000	57%	
III	Phòng Giáo dục và Đào tạo	8.045.000.000	839.000.000	10%	
1	KP mua sắm, sửa chữa các trường bán trú; phục vụ trường chuẩn quốc gia, duy trì chuẩn Quốc gia.	4.500.000.000	839.000.000	19%	
2	KP hỗ trợ CSVC thường xuyên	1.200.000.000		0%	
3	Kinh phí sửa chữa, nâng cấp các công trình từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục năm 2018	2.345.000.000		0%	
IV	Ban QLDA đầu tư xây dựng	4.184.247.346	3.798.692.000	91%	
1	Trả nợ công trình hoàn thành: Nhà công vụ huyện ủy	1.100.000.000	1.100.000.000	100%	
2	Trả nợ công trình hoàn thành: Nhà làm việc HĐND - UBND huyện	1.900.000.000	1.900.000.000	100%	
3	Phân bổ từ nguồn kết dư năm 2017: xây dựng di tích lịch sử văn hoá bản Lướt xã MK	1.184.247.346	798.692.000	67%	
V	Trung tâm BDCT	800.000.000	333.400.000	42%	
1	Sửa chữa trung tâm bồi dưỡng chính trị	800.000.000	333.400.000	42%	
VI	Đài Truyền thanh truyền hình huyện	3.000.000.000	3.000.000.000	100%	
1	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên, cột Anten	3.000.000.000	3.000.000.000	100%	
VII	Phòng văn hóa và thông tin huyện	10.320.000.000	1.400.000.000	14%	
1	Hỗ trợ kinh phí xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa bản Lướt	10.000.000.000	1.400.000.000	14%	
2	Hỗ trợ KP mua sắm thiết bị cho nhà văn hoá xã, thôn bản	320.000.000		0%	
VIII	Phòng nội vụ	450.000.000	239.868.000	53%	
1	Sửa chữa nhà làm việc phòng Thanh tra, tư pháp, nội vụ, y tế, lao động TBXH	450.000.000	239.868.000	53%	
IX	Phòng dân tộc	207.675.000	160.000.000	77%	
1	Sửa chữa nhà làm việc	207.675.000	160.000.000	77%	
X	Ban quản lý rừng phòng hộ	6.176.436.000	-	0%	
1	Kinh phí chuyển nguồn năm trước chuyển sang	2.263.236.000		0%	
-	Đề án phát triển quê, sơn tra	2.263.236.000		0%	

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/11/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/11/2018	Ghi chú
2	Hỗ trợ thực hiện đề án phát triển cây son tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020	918.000.000			
3	Hỗ trợ thực hiện đề án phát triển cây quế trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020	1.795.200.000		0%	-
4	Hỗ trợ đề án phát triển cây mắc ca	1.200.000.000		0%	
XI	Văn phòng HĐND - UBND huyện	140.000.000	139.700.000	100%	
1	Nâng cấp, sửa chữa, ốp đá gốc đa hội trường UBND huyện	140.000.000	139.700.000	100%	
XII	Trạm khuyến nông	1.000.000.000	-	0%	
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 30a - nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn	1.000.000.000		0%	

PHỤ BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2018

(Kèm theo Thông báo số /UBND-TCKH ngày tháng năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Uyên)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đanh mục	Địa điểm Xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/11/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/11/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
I	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17-15/10	18	19	20
	TỔNG SỐ					296.245	93.019	(3.594)	3.594	93.019	69.970	89.425	75%	96%	83.292	-	
A	BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN					268.727	74.316	(3.044)	3.594	74.866	61.957	71.272	83%	96%	79.639		
	CẤP TỈNH QUAN LÝ					140.061	32.319	-	-	32.319	31.000	32.319	96%	100%	59.691		
I	Nguồn vốn từ thu xổ số kiến thiết					5.500	1.490	-	-	1.490	1.490	1.490	100%	100%	755		
a	Các dự án chuyển tiếp năm 2017					5.500	1.490	-	-	1.490	1.490	1.490	100%	100%	755	-	
I	Trường PTDT bán trú tiểu học số 2 xã Phúc Than (điểm trung tâm)	Thanh Uyên	8 phòng, 2 tầng, cấp III	2017-2020	96.28.10.2016	5.500	1.490			1.490	1.490	1.490	100%	100%	755	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
II	Trung ương cân đối thời kỳ ổn định (Ngân sách địa phương tỉnh quản lý)					107.600	18.800	-	-	18.800	18.672	18.800	99%	100%	42.731	-	
a	Các dự án chuyển tiếp năm 2017					107.600	18.800	-	-	18.800	18.672	18.800	99%	100%	42.731	-	
I	Trường THCS xã Phúc Than huyện Thanh Uyên	Thanh Uyên	8 phòng học, 4 phòng bộ môn	2017-2020	97.28.10.2016	8.000	2.667			2.667	2.667	2.667	100%	100%	2.618	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Trường THCS số 1 Mường Kìm (điểm Ngã Ba) huyện Thanh Uyên	Thanh Uyên	6 phòng, 2 tầng, cấp III	2017-2020	98.28.10.2016	5.600	1.872			1.872	1.872	1.872	100%	100%	1.782	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
3	Trạm y tế xã Mường Than huyện Thanh Uyên	Thanh Uyên	2 tầng, cấp III	2017-2020	113.28.10.2017	4.000	2.400			2.400	2.400	2.400	100%	100%	64	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
4	Đường giao thông bản Pá Chi Tâu đi Hua Chit xã Tả Hừa huyện Thanh Uyên	Thanh Uyên	5 km	2017-2020	115.28.10.2016	10.000	3.940			3.940	3.812	3.940	97%	100%	4.333	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
5	Nâng cấp đường QL 32 - Tre Bo - Sang Ngà - Bản Mường huyện Thanh Uyên	Thanh Uyên	8 km	2017-2020	137.31.10.2016	80.000	7.921			7.921	7.921	7.921	100%	100%	33.934	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
III	Vốn Trái phiếu chính phủ					22.261	12.000	-	-	12.000	10.809	12.000	90%	100%	16.205		
a	Các dự án chuyển tiếp năm 2017					22.261	12.000	-	-	12.000	10.809	12.000	90%	100%	1.355		
I	Đầu tư xây dựng phòng học các trường mầm non, tiểu học huyện Thanh Uyên	Thanh Uyên	29 phòng	2017-2020	565.7.6.2017	22.261	12.000			12.000	10.809	12.000	90%	100%	1.355	Ban QLDA đầu tư xây dựng	

STT	Dan h mục	Địa đ iểm Xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/11/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/11/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17-15/10	18	19	20
b	Dự án khởi công mới năm 2018																
1	Đầu tư 18 phòng học các trường Miềm non huyện Than Uyên	Than Uyên	18 phòng	2018	1205.10.10.2017	14.850									14.850	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
IV	Nguồn Ngân sách địa phương					4.700	29	-	-	29	29	29	100%	100%	-		
b	Trà nợ dự án quyết toán hoàn thành nguồn NSDP																
1	Hạ tầng vườn giồng cao su tại khu vực bản thẳm Phé xã Mường Kim	Xã Mường Kim	Cấp 4	2012-2013	1249.25.10.2010	4.700	29									Ban QLDA đầu tư xây dựng	
	CẤP HUYỆN QUẢN LÝ					128.666	41.998	(3.044)	3.594	42.548	30.957	38.954	74%	93%	19.948		
	Vốn ngân trung ương cần đối theo thời kỳ ổn định sách địa phương tinh bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố và nhân dân đóng góp					27.500	7.900	-	-	7.900	7.900	7.900	100%	100%	9.649		
	Hỗ trợ đầu tư hệ thống đường nội đồng sản xuất trong vùng Chè					27.500	7.900	-	-	7.900	7.900	7.900	100%	100%	9.649		
a	Các dự án chuyển tiếp năm 2017					14.000	3.000	-	-	3.000	3.000	3.000	100%	100%	2.442		
1	Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng xã Tả Mung	Xã Tả Mung	28.295 km	2017-2019	151.31.10.2016	14.000	3.000			3.000	3.000	3.000	100%	100%	2.442	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
b	Các dự án khởi công mới năm 2018					13.500	4.900	-	-	4.900	4.900	4.900	100%	100%	7.207		
1	Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Phúc Than	Than Uyên	0,2 km	2018	1303.27.10.2017	13.500	4.900			4.900	4.900	4.900	100%	100%	7.207	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
II	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương					43.700	16.550	-	-	16.550	12.952	16.550	78%	100%	6.824		
a	Tiếp chi trả nợ dự án hoàn thành năm 2017					4.800	500	-	-	500	21	500	4%	100%	(146)		
1	Đường QL 32 đi trục 3 khu 6 thị trấn Than Uyên	Than Uyên	0,2 km	2016-2017	3823.30.10.1015	4.800	500			500	21	500	4%	100%	(146)	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
b	Các dự án chuyển tiếp năm 2017					24.500	9.510	-	-	9.510	7.522	9.510	79%	100%	(890)		
1	Trường THCS thị trấn Than Uyên	Than Uyên	8 phòng học cấp III	2017-2018	26903.18.10.2016	6.800	2.980			2.980	2.303	2.980	77%	100%	(677)	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Trường tiểu học số 1 Mường Than (điểm cảm Trùng Tr.)	Mường Than	8 phòng học cấp III	2017-2018	2689.8.10.2016	6.300	2.70			2.170	1.188	2.170	55%	100%	(982)	Ban QLDA đầu tư xây dựng	

STT	Danh mục	Địa điểm Xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/11/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Ty lệ % giải ngân đến 15/11/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chức đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/10	18	19	20
3	Trường tiểu học xã Mương Càng (điểm bán Nà Khiết)	Mương Càng	8 phòng học, cấp III	2017-2018	2691a. 18.10.2016	6.000	1.900			1.900	1.571	1.900	83%	100%	525	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
4	Nhà lớp học trường tiểu học xã Tả Hừa (điểm Cấp Na TT)	Tả Hừa	6 phòng học, cấp III	2017-2018	2690.18.10.2016	5.400	2.460			2.460	2.460	2.460	100%	100%	244	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
c	Các dự án dự kiến KCM năm 2018					14.400	6.540	-	-	6.540	5.409	6.540	83%	100%	7.860		
1	Trường Tiểu học xã Mương Mít (điểm trung tâm)	Xã Mương Mít	6 phòng	2018-2019	2684.30.10.2017	3.300	1.500			1.500	1.230	1.500	82%	100%	1.800	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Trường THCS số 2 xã Mương Kim	Mương Kim	6 phòng	2018-2019	2685.30.10.2017	3.900	1.770			1.770	1.251	1.770	71%	100%	2.130	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
3	Trường PTDT bán trú Tiểu học số 1 xã Khoen On (Bản On TT)	Khoen On	6 phòng	2018-2019	2686.30.10.2017	3.300	1.500			1.500	1.191	1.500	79%	100%	1.800	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
4	Trường PTDT bán trú THCS xã Tả Gia (Bản Củng)	Tả Gia	6 phòng	2018-2019	2687.30.10.2017	3.900	1.770			1.770	1.737	1.770	98%	100%	2.130	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
III	CHƯƠNG TRÌNH 30A					55.666	16.758 (3.044)	3.594 (3.044)	-	17.308	9.605	13.714	57%	82%	3.475		
a	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2018					30.900	5.526	-	-	5.526	2.017	5.526	37%	100%	2.663		
1	Đường GTNT bản Gia đi Huổi Cây xã Tả Gia	Tả Gia	6,7 km	2016-2018	86/28.10.16	10.900	2.017			2.017	2.017	2.017	100%	100%	890	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Năng cấp đường GTNT bản Mỏ đi Noong Quang xã Khoen On	Khoen On	8,2 km	2016-2020	87/28.10.16	20.000	3.509			3.509		3.509	0%	100%	1.773	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
b	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018					17.500	5.000	-	3.594	8.594	4.400	5.000	88%	100%	812		
1	Đường giao thông liên xã Tả Mung đi Khoen On huyện Than Uyên	Tả Mung - Khoen On	5 km	2017-2019	928/25.8.2017	17.500	5.000			8.594	4.400	5.000	88%	100%	812	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
c	Dự án khởi công mới năm 2018						3.044	(3.044)	-								
d	Thu hồi vốn ứng trước					7.266	3.188	-	-	3.188	3.188	3.188	100%	100%	0		
1	Chợ Mương Than xã Mương Than huyện Than Uyên	Xã Mương Than	C4	2009-2010	137/16.12.09	3.457	2.100			2.100	2.100	2.100	100%	100%	0,09	UBND huyện	
2	Trường Tiểu học xã Mương Than huyện Than Uyên	Xã Mương Than	C4	2009-2010	137/16.12.09	818	345			345	345	345	100%	100%	-	UBND huyện	
3	Cầu treo bản Chẻ Hang xã Khoen On huyện Than Uyên	Xã Khoen On	C4	2010	1153/4.8.2010	1.827	624			624	624	624	100%	100%	-	UBND huyện	
4	Trường Mầm non xã Mương Than huyện Than Uyên	Xã Mương Than	C4	2010	1191/11.8.2010	1.164	119			119	119	119	100%	100%	-	UBND huyện	
IV	Nguồn vốn sử dụng đất năm 2018					1.800	790	-	-	790	500	790	63%	100%	400		

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/11/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/11/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	18	19	20	
1	Công trình: Trường Mầm non số 2 điểm trường Sáp Ngua 2 xã Phúc Than	Xã Phúc Than	2 phòng	2017-2018	2557a.29.9.2017	1400	500			500	500	500	100%	290	Ban QLDA đầu tư xây dựng		
2	Công trình: Nâng cấp, sửa chữa CNSH bán Nà Then xã Mường Kim	Xã Mường Kim		2018		400	290			290		290	0%	110	Ban QLDA đầu tư xây dựng		
B	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỶ ĐẤT					5.700	1.600	-	-	1.600	1.234	1.600	77%	3.600			
I	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương					5.700	1.600	-	-	1.600	1.234	1.600	77%	3.600			
a	Tiếp chi trả nợ dự án hoàn thành năm 2018					5.700	1.600	-	-	1.600	1.234	1.600	77%	3.600			
1	Chính trang đô thị khu SA, 7B thị trấn Than Uyên	Thị trấn Than Uyên	Cấp IV	2017-2018	390.13.3.2017	5.700	1.600			1.600	1.234	1.600	77%	3.600	Trung tâm PTQĐ		
C	KHỎI XÁ					21.818	17.103	(550)	-	16.553	6.779	16.553	41%	53			
I	Xã Khoen On					2.930	2.550	-	-	2.550	450	2.550	18%	53			
a	Chương trình 135					1.163	993	-	-	993	-	993	0%	53	UBND xã Khoen On		
1	Thuy lợi Huồi On, ban On, xã Khoen On	Xã Khoen On	20 ha	2018-2019	117a/25.12.2017	1.163	993			993		993	0%	53	UBND xã Khoen On		
b	Chương trình NTM					1.767	1.557	-	-	1.557	450	1.557	29%	-			
1	Đường GTNT Bản Đóc	Xã Khoen On	0,9 km	2018	20/08.02.2018	500	450			450	450	450	100%	-	UBND xã Khoen On		
2	Nha Văn hóa bán Hua Đán	Xã Khoen On	74,5 M2	2018	21/08.02.2018	350	300			300	300	300	100%	-	UBND xã Khoen On		
3	Nha Văn hóa bán Tá Lôm	Xã Khoen On	74,5 M2	2018	22/08.02.2018	350	300			300	300	300	100%	-	UBND xã Khoen On		
4	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên Trường PTBT Tiểu học số 2	Xã Khoen On	136 M2	2018	23/08.02.2018	205	185			185	185	185	0%	-	UBND xã Khoen On		
5	Sửa chữa nhà công vụ giáo viên điểm trường bản Tá Lôm	Xã Khoen On	50 M2	2018	24/08.02.2018	280	250			250	250	250	0%	-	UBND xã Khoen On		
6	Sửa chữa lớp học, thành nhà văn hóa Chè Hang	Xã Khoen On	75 M2	2018	25/08.02.2018	82	72			72	72	72	0%	-	UBND xã Khoen On		
2	Xã Mường Kim					4.823	2.962	-	-	2.962	2.742	2.962	93%	-			
a	Chương trình 135					1.823	1.344	-	-	1.344	1.344	1.344	100%	-			
1	Đường giao thông nội bản Nà E 1 Nà E 2 xã Mường Kim	Xã Mường Kim	3,2 km	2018	13a/24.12.2017	1.823	1.344			1.344	1.344	1.344	100%	-	UBND xã Mường Kim		
b	Chương trình NTM					3.000	1.618	-	-	1.618	1.398	1.618	86%	-			
1	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trường Mầm non số 1 Mường Kim (trung tâm mới)	Xã Mường Kim	03 phòng	2018	07/08.02.2018	400	361			361	361	361	100%	-	UBND xã Mường Kim		
2	Đường ngõ xóm bản 1 (rời (G1) 2)	Xã Mường Kim	0,45 km	2018	08/08.02.2018	276	125			125	125	125	0%	-	UBND xã Mường Kim		

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/11/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/11/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/10	18	19	20
3	Đường nội đồng Nà Dân 1+2 (GD 2)	Xã Mường Kim	0,25 km	2018	09/08.02.2018	197	95			95	95	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim		
4	Đường nội bản Nà Đình (GD 2)	Xã Mường Kim	1,75 km	2018	10/08.02.2018	1182	552			552	552	100%	100%	-	UBND xã Mường Kim		
5	Nhà văn hóa bản Lá 2	Xã Mường Kim	70 M2	2018	11/08.02.2018	200	150			150	150	100%	100%	-	UBND xã Mường Kim		
6	Đường nội bản Chiềng Ban 1+2 (GD2)	Xã Mường Kim	1,05 km	2018	12/08.02.2018	744	335			335	335	100%	100%	-	UBND xã Mường Kim		
3	Xã Tà Mung					3.382	2.701			2.701	2.701	0%	100%	-			
a	Chương trình 135					1.563	1.144			1.144	1.144	0%	100%	-			
1	Đường GTNT bản Năm Mờ	Xã Tà Mung	2,18 km	2018	15/3a/22.12.2017	1.563	1.144			1.144	1.144	0%	100%	-	UBND xã Tà Mung		
b	Chương trình NTM					1.819	1.557			1.557	1.557	0%	100%	-			
1	CNSH bản Tà Mung	Xã Tà Mung	1,755 km	2018	32/10.02.2018	1077	957			957	957	0%	100%	-	UBND xã Tà Mung		
2	Làm mới nhà văn hóa Lun 1 + 2	Xã Tà Mung	300 M2	2018	33/10.02.2018	385	300			300	300	0%	100%	-	UBND xã Tà Mung		
3	XD đường nội đồng Lun 1	Xã Tà Mung	0,41 km	2018	34/10.02.2018	357	300			300	300	0%	100%	-	UBND xã Tà Mung		
4	Xã Tà Hừa					2.711	2.980	(550)		2.430	2.430	0%	82%	-			
a	Chương trình 135					980	874			874	874	0%	100%	-			
1	Nâng cấp tuyến kênh thủy lợi Cấp Na 1, 2 xã Tà Hừa	Xã Tà Hừa	15 ha	2018	77/22.12.2017	980	874			874	874	0%	100%	-	UBND xã Tà Hừa		
b	Chương trình NTM					1.731	1.556			1.556	1.556	0%	100%	-			
1	Nâng cấp sưa chứa cấp nước sinh hoạt bản Cấp Na 2	Xã Tà Hừa	117 Hô	2018	10/12.02.2018	1048	948			948	948	0%	100%	-	UBND xã Tà Hừa		
2	Nâng cấp sưa chứa cấp nước sinh hoạt Bản Khi cho các hộ dân ở tại	Xã Tà Hừa	58 Hô	2018	11/12.02.2018	683	608			608	608	0%	100%	-	UBND xã Tà Hừa		
c	Chương trình 30a					550	(550)										
5	Xã Mường Than					240	220			220	220	100%	100%	-			
a	Chương trình 135					240	220			220	220	100%	100%	-			
1	Đường giao thông nội bản Hua Than xã Mường Than (GD 6)	Xã Mường Than	0,3 km	2018	19/1a/26.12.2017	240	220			220	220	100%	100%	-	UBND xã Mường Than		
6	Xã Mường Cang					789	719			719	719	71%	100%	-			
a	Chương trình 135					690	630			630	630	67%	100%	-			
1	Nâng cấp sưa chứa CNSH bản Nà Lầu	Xã Mường Cang	90 hộ	2018	69/26.12.2017	230	210			210	210	100%	100%	-	UBND xã Mường Cang		
2	Đường trục nội bản Mường Cang (tiếp lần 2)	Xã Mường Cang	0,33 km	2018	70/26.12.2017	230	210			210	210	0%	100%	-	UBND xã Mường Cang		
3	Đường giao thông nội bản Huoi Hăm, Huoi Sar xã Mường Cang (GD 6)	Xã Mường Cang	0,23 km	2018	71/26.12.2017	230	210			210	210	100%	100%	-	UBND xã Mường Cang		
b	Chương trình NTM					99	89			89	89	100%	100%	-			

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/11/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/11/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chức đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/10	18	19	20
1	Sửa chữa cấp nước sinh hoạt bản Pom Bó	Xã Mường Cang	3 Km	2018	07/09.02.2018	99	89			89	89	89	100%	100%	-	UBND xã Mường Cang	
7	Xã Phúc Than					4.651	3.066	-	-	3.066	2.003	3.066	65%	100%	-		
a	Chương trình 135					1.188	880	-	-	880	660	880	75%	100%	-		
1	Nâng cấp CNSH bản Che Bó	Xã Phúc Than	64 hồ	2018	144/26.12.2017	297	220			220	220	220	0%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
2	Tuyến đường Năm Ngựa	Xã Phúc Than	0,4 km	2018	145/26.12.2017	297	220			220	220	220	100%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
3	Đường GTNT bản Sân Bay	Xã Phúc Than	0,3 km	2018	146/26.12.2017	297	220			220	220	220	100%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
4	Đường GTNT bản Nà Phái	Xã Phúc Than	0,3 km	2018	147/26.12.2017	297	220			220	220	220	100%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
b	Chương trình NTM					3.463	2.186	-	-	2.186	1.343	2.186	61%	100%	-		
1	Đường GTNT bản Đội 9	Xã Phúc Than	0,84 km	2018	15/09.02.2018	878	454			454	454	454	0%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
2	Đường GTNT bản Đội 10	Xã Phúc Than	0,55 km	2018	16/09.02.2018	501	372			372	372	372	100%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
3	Đường GTNT bản Sam Sầu	Xã Phúc Than	0,65 km	2018	17/09.02.2018	642	505			505	505	505	100%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
4	Đường nội đồng Sáp Ngựa 1	Xã Phúc Than	0,72 km	2018	18/09.02.2018	752	389			389	389	389	0%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
5	Đường nội bản Sang Ngà (GD2)	Xã Phúc Than	0,68 km	2018	19/09.02.2018	690	466			466	466	466	100%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
8	Xã Hua Nà					221	196	-	-	196	196	196	100%	100%	-		
a	Chương trình 135					221	196	-	-	196	196	196	100%	100%	-		
1	Thủy lợi Nà Má xã Hua Nà	Xã Hua Nà	10 ha	2018	65/22.12.2017	221	196			196	196	196	100%	100%	-	UBND xã Hua Nà	
9	Nà Ta Gia					2.071	1.709	-	-	1.709	660	1.709	39%	100%	-		
a	Chương trình 135					1.632	1.320	-	-	1.320	660	1.320	50%	100%	-		
1	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Nam	Xã Ta Gia	46 hồ	2018	146a/22.12.2017	267	220			220	220	220	0%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
2	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Co Cai	Xã Ta Gia	57 hồ	2018	146b/22.12.2017	267	220			220	220	220	0%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
3	Đường nội bản Huồi Cây	Xã Ta Gia	0,5 km	2018	143/22.12.2017	280	220			220	220	220	0%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
4	Đường GT nội Bản Mẹ xã Ta Gia	Xã Ta Gia	0,356 km	2018	144/22.12.2017	270	220			220	220	220	100%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
5	NC Đường GT nội Bản Ten Co Mư xã Ta Gia	Xã Ta Gia	0,356 km	2018	145/22.12.2017	275	220			220	220	220	100%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
6	NC Đường GT nội Bản Xã Cường 2 xã Ta Gia	Xã Ta Gia	0,356 km	2018	146/22.12.2017	273	220			220	220	220	100%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
b	Chương trình NTM					439	389	-	-	389	-	389	0%	100%	-		
1	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Cang	Xã Ta Gia	49 hồ	2018	20/09.02.2018	439	389			389	389	389	0%	100%	-	UBND xã Ta Gia	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2017 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIẠN THANH TOÁN SANG NĂM 2018

(Kèm theo Thông báo số /UBND-TCKH ngày tháng năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Uyên)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Danh mục	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2017		Giải ngân kế hoạch 2018						Ước tỷ lệ giải ngân 01/02/2018 đến hết 15/11/2018	Ước tỷ lệ giải ngân 01/02/2018 đến 31/12/2018	Chú đầu tư	Ghi chú		
		Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Trong đó: Được kéo dài sang năm 2018	Tổng số	Tr. đó: giải ngân KLHT	Giai ngân từ 01/01/2017 đến hết 31/01/2018	Giai ngân từ 01/02/2018 đến hết 15/11/2018	Ước giải ngân từ 01/02/2018 đến 31/12/2018	Tỷ lệ %					Tỷ lệ %	
		3	4	5	6=5-9	7=9+11	8=10+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ		112.459	50.946	18.603	35.674	29.304	32.006	20.924	8.380	8.380	-	18.603	18.603	45%	100%	
A	BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN		102.909	48.116	15.773	33.227	26.857	32.006	20.924	5.933	5.933	-	15.773	15.773	38%	100%	
	CẤP TỈNH QUAN LÝ		58.500	29.600	11.728	18.608	12.238	17.872	6.791	5.447	5.447	-	11.728	11.728	46%	100%	
I	Vốn tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2015; Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác		8.500	4.600	2.159	3.177	2.277	2.441	1.541	736	736	-	2.159	2.159	34%	100%	
	<i>(Các dự án khác công mức 2017)</i>																
I	Trần liên hợp + Đường nối đồng Bản Phường - Bản Nà Mả - Bản Nà Ban, xã Hua Nả, huyện Thanh Uyên	49.31.3.2016	8.500	4.600	2.159	3.177	2.277	2.441	1.541	736	736	-	2.159	2.159	34%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
II	Vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 và các nguồn vốn hợp pháp khác		50.000	25.000	9.569	15.431	9.961	15.431	5.249	4.712	4.712	-	9.569	9.569	49%	100%	
	<i>(Các dự án khác công mức 2017)</i>																
I	Kế bảo vệ khu dân cư, đất nông nghiệp suối Nặm Bón xã Hua Nả huyện Thanh Uyên	930.29.8.2017	50.000	25.000	9.569	15.431	9.961	15.431	5.249	4.712	4.712	-	9.569	9.569	49%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
	CẤP HUYỆN QUAN LÝ		44.409	18.516	4.046	14.619	14.619	14.134	14.134	485.6	486	-	4.046	4.046	12%	100%	
I	Nguồn vốn cần đối ngân sách địa phương		6.000	3.603	7.2	3.603	3.603	3.596	3.596	7.2	7.2	-	7.2	7.2	100%	100%	
	<i>ACM năm 2017</i>																
I	Trường tiểu học xã Mường Cang (điểm ban Nà Khèi)	2691a. 18.10.2016	6.000	3.603	7.2	3.603	3.603	3.596	3.596	7.2	7.2	-	7.2	7.2	100%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
II	Chương trình NITQG giảm nghèo bền vững thực hiện nghị quyết 30a của chính phủ		36.909	14.454	3.953	10.660	10.660	10.182	10.182	478	478	-	3.953	3.953	12%	100%	



ST T	Dan h mục	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2017		Giải ngân kế hoạch 2018						Tỷ lệ % giải ngân 01/02/2018 đến hết 15/11/2018	Ước tỷ lệ giải ngân 01/02/2018 đến 31/12/2018	Chủ đầu tư	Ghi chú		
		Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Được kéo dài kế hoạch sang năm 2018	Tổng số	Giải ngân từ 01/01/2017 đến hết 31/01/2018		Giải ngân từ 01/02/2018 đến hết 15/11/2018		Ước giải ngân từ 01/02/2018 đến 31/12/2018							
						Tr. đó: giải ngân KLHT	Tổng số	Tr. đó: giải ngân KLHT kế hoạch vốn kéo dài	Dư ứng	Tổng số	Tr. đó: giải ngân KLHT						
I	2	3	4	5	6=5-9	7=9+11	8=10+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Nâng cấp thủy lợi Sa Ngà xã Phúc Thuận	2746.28.10.16	1.409	440	42	463	463	440	440	23	23	42	42	42	56%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
2	Sửa chữa Nâng cấp thủy lợi phai ló bán Lưới xã Mường Kim	2747.28.10.16	4.600	1.491	555	1.377	1.377	922	922	455	455	555	555	555	82%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
3	Nâng cấp đường GTNT bán Mờ đi Noong Quang xã Khোন on	86.28.10.16	10.900	4.723	2.800	3.820	3.820	3.820	3.820	-	-	2.800	2.800	2.800	0%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
4	Đường GT liên xã Tà Mung đi khoen On huyện Than Uyên	87.28.10.16	20.000	7.800	556	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	556	556	556	0%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
III	Chương trình MTQC thực hiện Chương trình 135		1.500	459	86	356	356	356	356	-	-	86	86	86	0%	100%	
I	Đường GTNT liên khu dân bản Mý xã Tà Gia	2737.28.10.16	1500	459	86	356	356	356	356	-	-	86	86	86	0%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
B	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỶ ĐẤT		8.550	1.830	1.830	1.447	1.447	-	-	1.447	1.447	-	1.830	1.830	79%	100%	
	Nguồn sử dụng đất huyện Than Uyên (huyện Quan Yên)		8.550	1.830	1.830	1.447	1.447	-	-	1.447	1.447	-	1.830	1.830	79%	100%	
	Chuyên tiếp sang năm 2018																
I	Chinh trang đô thị khu 10 thị trấn Than Uyên	2534/ 26.9.2017	2.100	955	955	642	642	642	642	642	642	955	955	955	67%	100%	TT Phát triển Quỹ đất
2	San gat tạo quỹ đất Đồi 9 Phúc Thuận	2535/ 26.9.2017	750	375	375	305	305	305	305	305	305	375	375	375	81%	100%	TT Phát triển Quỹ đất
3	Chinh trang đô thị khu 5A, 7B thị trấn Than Uyên		5.700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%	100%	TT Phát triển Quỹ đất
C	XÃ MƯỜNG THAN (Cấp huyện quản lý)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	100%	100%	
	Nguồn vốn Kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi (Thường NTN) 2017 xã Mường Thuận		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	100%	100%	
	(Các địa on chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017)																
1	Lập đất đường điện chiếu sáng các trục chính nội bản xã Mường Thuận huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu	2684a.30.0.20.17	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	100%	100%	UBND xã Mường Thuận
2	Làm mô cầu đi bộ Ban Ân xã Mường Thuận huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu.	2690a.30.0.20.17	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100%	100%	UBND xã Mường Thuận