

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THAN UYÊN**


**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 970 /UBND-TCKH

Than Uyên, ngày 17 tháng 8 năm 2018

V/v thông báo công khai tình hình
thanh toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp
có tính chất đầu tư và vốn sự nghiệp
khác tính đến ngày 15/8/2018

- Kính gửi:
- Phòng NN&PTNT;
 - Phòng GD&ĐT;
 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
 - Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị;
 - Ban QLDA đầu tư xây dựng;
 - Trung Tâm PT quỹ đất;
 - Đài Truyền thanh truyền hình;
 - Phòng Văn hóa thông tin;
 - Phòng Nội vụ;
 - Văn phòng HĐND và UBND huyện;
 - Phòng Dân tộc, Trạm Khuyến nông;
 - Ban Quản lý rừng phòng hộ;
 - UBND các xã, thị trấn.



Trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2018 đã phân bổ và kế hoạch vốn được phép thanh toán kéo dài của năm 2017 sang năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện Thông báo công khai kết quả giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 15/8/2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP, VỐN ĐẦU TƯ KHỎI XÃ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP KHỎI HUYỆN

- Tổng kế hoạch vốn giao 111.368.166.500 đồng, tính đến ngày 15/8/2018, thực hiện giải ngân 17.174.870.705 đồng, đạt 15% kế hoạch. Trong đó:

+ Đối với các xã, thị trấn: Tổng kế hoạch vốn giao 35.390.561.154 đồng, tính đến ngày 15/8/2018, thực hiện giải ngân 2.632.205.705 đồng, đạt 7% kế hoạch.

+ Đối với các phòng, ban của huyện: Tổng kế hoạch vốn giao 75.977.605.346 đồng, tính đến ngày 15/8/2018, thực hiện giải ngân 14.542.665.000 đồng, đạt 19% kế hoạch, chi tiết cụ thể như sau:

1. Xã Tà Mung

Kế hoạch vốn giao 4.990.002.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018, thực hiện giải ngân 391.341.000 đồng, đạt 8% kế hoạch.

2. Xã Mường Cang

Kế hoạch vốn giao 2.656.000.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

3. Xã Phúc Than

Kế hoạch vốn giao 7.258.628.154 đồng, tính đến ngày 15/8/2018, thực hiện

giải ngân 1.130.405.000 đồng, đạt 16% kế hoạch.

4. Xã Ta Gia

Kế hoạch vốn giao 2.725.837.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

5. Xã Khoen On

Kế hoạch vốn giao 3.507.902.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

6. Xã Tà Hừa

Kế hoạch vốn giao 3.228.805.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

7. Xã Mường Kim

Kế hoạch vốn giao 4.079.655.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

8. Xã Mường Than: Tổng kinh phí đã giao 3.091.044.000 đồng, trong đó.

- Kế hoạch vốn 135 năm 2018 giao: 220.000.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 giải ngân 219.060.705 đồng, đạt 100% kế hoạch vốn.

- Nguồn vốn Kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi (Thưởng NTM 2017 xã Mường Than) chuyển nguồn sang năm 2018, kế hoạch 1.000.000.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018, thực hiện giải ngân 441.399.000 đồng, đạt 44% kế hoạch.

- Nguồn vốn sự nghiệp: 1.871.044.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

9. Xã Hua Nà

Kế hoạch vốn giao 1.679.851.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

10. Xã Mường Mít

Kế hoạch vốn giao 1.922.893.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

11. Xã Pha Mu

Kế hoạch vốn giao 128.185.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

12. Thị trấn Than Uyên

Kế hoạch vốn giao 121.759.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

13. Phòng NN&PTNT

Kế hoạch vốn giao 35.434.203.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018, thực hiện giải ngân 7.579.244.000 đồng, đạt 21% kế hoạch.

14. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Kế hoạch vốn giao 9.765.044.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 giải ngân 3.124.421.000 đồng, đạt 32% kế hoạch.

15. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch vốn giao 5.700.000.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 giải ngân 839.000.000 đồng, đạt 15% kế hoạch.

16. Ban QLDA đầu tư xây dựng

Kế hoạch vốn giao 4.184.247.346 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 giải ngân 3.000.000.000 đồng, đạt 72% kế hoạch.

17. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Kế hoạch vốn giao 800.000.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

18. Đài Truyền thanh truyền hình

Kế hoạch vốn giao 3.000.000.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

19. Phòng văn hóa thông tin

Kế hoạch vốn giao 10.320.000.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

20. Phòng Nội vụ

Kế hoạch vốn giao 450.000.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

21. Phòng Dân tộc

Kế hoạch vốn giao 207.675.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

22. Ban quản lý rừng phòng hộ

Kế hoạch vốn giao 4.976.436.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

23. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Kế hoạch vốn giao 140.000.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

24. Trạm Khuyến nông

Kế hoạch vốn giao 1.000.000.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 chưa thực hiện giải ngân.

(Chi tiết giải ngân từng nguồn vốn có phụ biểu 01 đính kèm)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ KHỎI HUYỆN

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng

1.1 Thực hiện kế hoạch vốn giao năm 2018

Kế hoạch vốn giao 74.866.314.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 giải ngân 41.709.411.000 đồng, đạt 56% kế hoạch, trong đó:

+ Cấp tỉnh quản lý kế hoạch giao 32.318.514.000 đồng, giải ngân 23.658.514.000 đồng, đạt 73% kế hoạch.

+ Cấp huyện quản lý kế hoạch giao 42.547.800.000 đồng, giải ngân 18.050.897.000 đồng, đạt 43% kế hoạch.

1.2 Thực hiện kế hoạch vốn kéo dài 2017 sang năm 2018

Kế hoạch vốn 15.773.274.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 đồng, giải ngân 4.388.097.000 đồng, đạt 28% kế hoạch, trong đó:

+ Cấp tỉnh quản lý kế hoạch 11.727.679.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 đồng, giải ngân 3.902.533.000 đồng, đạt 33% kế hoạch.

+ Cấp huyện quản lý kế hoạch giao 4.045.954.600 đồng, giải ngân 485.564.000 đồng, đạt 12% kế hoạch.

2. Trung tâm PT quỹ đất

- Kế hoạch nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2018 giao 1.600.000.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 giải ngân 172.600.000 đồng, đạt 11% kế hoạch.

- Kế hoạch vốn kéo dài 2017 sang năm 2018 nguồn sử dụng đất 1.829.710.000 đồng, tính đến ngày 15/8/2018 giải ngân 603.335.424 đồng, đạt 33% kế hoạch.

(Chi tiết các nguồn vốn có phụ biểu 02, 03 đính kèm)

Trên đây là nội dung công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tính đến 15/8/2018 của các Chủ đầu tư; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn theo niên độ ngân sách năm 2018, đơn vị không hoàn thành kế hoạch giải ngân chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện; } b/c
- Lãnh đạo UBND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Hiêng

BIỂU TỔNG HỢP GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP, VỐN ĐẦU TƯ KHỎI XÃ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP KHỎI HUYỆN

(Kèm theo Văn bản số 970/UBND-TCKH ngày 17/8/2018 của UBND huyện Than Uyên)

DVT: Đồng

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/8/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/8/2018	Ghi chú
	TỔNG CỘNG A+B	111.368.166.500	17.174.870.705	15%	
A	Khởi xã, thị trấn	35.390.561.154	2.632.205.705	7%	
I	Xã Tà Mung	4.990.002.000	391.341.000	8%	
	Vốn đầu tư	2.701.000.000	-	0%	
1	Chương trình MTQG XD nông thôn mới	1.557.000.000		0%	
2	Chương trình 135	1.144.000.000		0%	
	Vốn sự nghiệp	2.289.002.000	391.341.000	17%	
1	Miễn thu lợi phí	322.661.000		0%	
2	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc	1.250.000.000		0%	
3	Đa dạng hoá sinh kế	200.000.000		0%	
4	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	115.000.000		0%	
5	Chuyển nguồn 2017-2018: sửa chữa, nâng cấp công rãnh bản Khá	391.341.000	391.341.000	100%	
6	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000			
II	Xã Mường Cang	2.656.000.000	-	0%	
	Vốn đầu tư	719.000.000	-	0%	
1	Chương trình MTQG XD nông thôn mới	89.000.000		0%	
2	Chương trình 135	630.000.000		0%	
	Vốn sự nghiệp	1.937.000.000	-	0%	
1	Miễn thu lợi phí	509.000.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	150.000.000		0%	
3	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000		0%	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000			
III	Xã Phúc Than	7.258.628.154	1.130.405.000	16%	
	Vốn đầu tư	3.066.000.000	439.995.000	14%	
1	Chương trình MTQG XD nông thôn mới	2.186.000.000		0%	
2	Chương trình 135	880.000.000	439.995.000	50%	
	Vốn sự nghiệp	4.192.628.154	690.410.000	16%	
1	Miễn thu lợi phí	914.408.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	300.000.000		0%	
3	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	102.000.000		0%	
4	Nhà văn hoá đội 9+10	150.000.000		0%	
5	Chuyển nguồn 2017-2018	803.220.154	690.410.000	86%	
	+ Hỗ trợ làm lò đốt rác	106.108.000		0%	

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/8/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/8/2018	Ghi chú
	+ Sửa chữa đường lên điểm trường Sáp Ngựa 1 trường mầm non số 2	697.112.154	690.410.000	99%	
6	Vệ sinh môi trường (CTMTQG-NTM)	375.000.000		0%	
7	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG-NTM)	1.528.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	20.000.000			
IV	Xã Ta Gia	2.725.837.000	-	0%	
	Vốn đầu tư	1.709.000.000		0%	
1	Chương trình MTQG XD nông thôn mới	389.000.000		0%	
2	Chương trình 135	1.320.000.000		0%	
	Vốn sự nghiệp	1.016.837.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	246.837.000		0%	
	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc	460.000.000		0%	
3	Đa dạng hoá sinh kế	200.000.000		0%	
4	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	100.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000			
V	Xã Khoen On	3.507.902.000	450.000.000	13%	
	Vốn đầu tư	2.550.000.000	450.000.000	18%	
1	Chương trình MTQG XD nông thôn mới	1.557.000.000	450.000.000	29%	
2	Chương trình 135	993.000.000		0%	
	Vốn sự nghiệp	957.902.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	200.902.000		0%	
2	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc	590.000.000		0%	
3	Đa dạng hoá sinh kế	157.000.000		0%	
4	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000			
VI	Xã Tà Hừa	3.228.805.000	-	0%	
	Vốn đầu tư	2.980.000.000	-	0%	
1	Chương trình MTQG XD nông thôn mới	1.556.000.000		0%	
2	Chương trình 135	874.000.000		0%	
3	Chương trình 30a	550.000.000		0%	
	Vốn sự nghiệp	248.805.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	138.805.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	100.000.000		0%	
3	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000			
VII	Xã Mường Kim	4.079.655.000	-	0%	
	Vốn đầu tư	2.962.000.000	-	0%	
1	Chương trình MTQG XD nông thôn mới	1.618.000.000		0%	
2	Chương trình 135	1.344.000.000		0%	
	Vốn sự nghiệp	1.117.655.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	557.655.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	300.000.000		0%	

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/8/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/8/2018	Ghi chú
3	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	100.000.000		0%	
4	Nhà văn hoá bản Nà É	150.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000			
VIII	Xã Mường Than	3.091.044.000	660.459.705	21%	
	Vốn đầu tư	1.220.000.000	660.459.705	54%	
1	Chương trình 135	220.000.000	219.060.705	100%	
2	Chuyển nguồn từ 2017-2018 khen thưởng NTM (lắp đường điện chiếu sáng 800.000.000đ, làm cầu mới bản Pom Én 200.000.000đ)	1.000.000.000	441.399.000	44%	
	Vốn sự nghiệp	1.871.044.000	-	0%	
1	Miễn thuý lợi phí	543.044.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	50.000.000		0%	
3	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000		0%	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000			
IX	Xã Hua Nà	1.679.851.000	-	0%	
	Vốn đầu tư	196.000.000	-	0%	
1	Chương trình 135	196.000.000		0%	
	Vốn sự nghiệp	1.483.851.000	-	0%	
1	Miễn thuý lợi phí	155.851.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	50.000.000		0%	
3	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000		0%	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000			
X	Xã Mường Mít	1.922.893.000	-	0%	
	Vốn sự nghiệp	1.922.893.000	-	0%	
1	Miễn thuý lợi phí	144.893.000		0%	
2	Khen thưởng NTM (Nâng cấp sân vận động 300.000.000, nâng cấp đường đi nghĩa địa bản Vè 200.000.000)	500.000.000		0%	
3	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000		0%	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000			
XI	Xã Pha Mu	128.185.000	-	0%	
	Vốn sự nghiệp	128.185.000	-	0%	
1	Miễn thuý lợi phí	68.185.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	50.000.000		0%	
3	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000			
XII	Thị trấn Than Uyên	121.759.000	-	0%	
	Vốn sự nghiệp	121.759.000	-	0%	
1	Miễn thuý lợi phí	121.759.000		0%	

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/8/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/8/2018	Ghi chú
B	Khối huyện	75.977.605.346	14.542.665.000	19%	
I	Phòng NN và PTNT	35.434.203.000	7.579.244.000	21%	
1	Kinh phí chuyển nguồn năm trước chuyển sang	2.697.203.000	2.537.879.000	94%	
-	Đề án phát triển vùng chè	159.321.000		0%	
-	Sự nghiệp thủy lợi	2.537.882.000	2.537.879.000	100%	
2	Kinh phí vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quyết định số 29/2016/QĐ-UBND	3.200.000.000		0%	
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	2.800.000.000		0%	
4	Bổ sung phần chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo quyết định 29/2016/QĐ-UBND	1.500.000.000		0%	
5	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Khá	450.000.000		0%	
6	Sự nghiệp thủy lợi	2.000.000.000	1.042.500.000	52%	
7	Đề án phát triển vùng chè	13.665.000.000	3.998.865.000	29%	
8	Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế chương trình 30a	8.434.000.000		0%	
9	BCĐ Nông thôn mới	88.000.000		0%	
10	CT nâng cấp sửa chữa CNSH bản Nà Hày - Mường Kim	600.000.000		0%	
II	Phòng Kinh tế Hạ tầng	9.765.044.000	3.124.421.000	32%	
1	Chuyển nguồn năm trước chuyển sang	815.044.000	300.000.000	37%	
-	Sự nghiệp giao thông năm trước chuyển sang	114.944.000		0%	
-	KP sửa chữa trụ sở TT GDNN - GDTX	700.000.000	300.000.000	43%	
-	KP chỉnh trang đô thị	100.000		0%	
2	Nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông 2018	2.800.000.000	1.718.421.000	61%	
3	Nguồn kinh phí sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước	1.650.000.000		0%	
4	Kinh phí lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước	4.500.000.000	1.106.000.000	25%	
III	Phòng Giáo dục và Đào tạo	5.700.000.000	839.000.000	15%	
1	KP mua sắm, sửa chữa các trường bán trú; phục vụ trường chuẩn quốc gia, duy trì chuẩn Quốc gia.	4.500.000.000	839.000.000	19%	
2	KP hỗ trợ CSVC thường xuyên	1.200.000.000		0%	
IV	Ban QLDA đầu tư xây dựng	4.184.247.346	3.000.000.000	72%	
1	Trả nợ công trình hoàn thành: Nhà công vụ huyện ủy	1.100.000.000	1.100.000.000	100%	
2	Trả nợ công trình hoàn thành: Nhà làm việc HĐND - UBND huyện	1.900.000.000	1.900.000.000	100%	

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/8/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/8/2018	Ghi chú
3	Phân bổ từ nguồn kết dư năm 2017: xây dựng di tích lịch sử văn hoá bản Lướt xã MK	1.184.247.346		0%	
V	Trung tâm BDCT	800.000.000	-	0%	
1	Sửa chữa trung tâm bồi dưỡng chính trị	800.000.000		0%	
VI	Đài Truyền thanh truyền hình huyện	3.000.000.000		0%	
1	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên, cột Anten	3.000.000.000		0%	
VII	Phòng văn hóa thông tin huyện	10.320.000.000		0%	
1	Hỗ trợ kinh phí xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa bản Lướt	10.000.000.000		0%	
2	Hỗ trợ KP mua sắm thiết bị cho nhà văn hoá xã, thôn bản	320.000.000		0%	
VIII	Phòng nội vụ	450.000.000	-	0%	
1	Sửa chữa nhà làm việc phòng Thanh tra, tư pháp, nội vụ, y tế, lao động TBXH	450.000.000			
IX	Phòng dân tộc	207.675.000	-	0%	
1	Sửa chữa nhà làm việc	207.675.000			
X	Ban quản lý rừng phòng hộ	4.976.436.000	-	0%	
1	Kinh phí chuyển nguồn năm trước chuyển sang	2.263.236.000		0%	
-	<i>Đề án phát triển quê, sơn tra</i>	<i>2.263.236.000</i>		0%	
2	Hỗ trợ thực hiện đề án phát triển cây sơn tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020	918.000.000			
3	Hỗ trợ thực hiện đề án phát triển cây quế trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020	1.795.200.000		0%	-
XI	Văn phòng HĐND và UBND huyện	140.000.000	-	0%	
1	Nâng cấp, sửa chữa, ốp đá gốc đa hội trường UBND huyện	140.000.000		0%	
XII	Trạm khuyến nông	1.000.000.000	-	0%	
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 30a - nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn	1.000.000.000		0%	

PHỤ BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2018

(Kèm theo Văn bản số 970/UBND-TCKH ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên)

STT	Đanh mục	Địa điểm Xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/7/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/07/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/10	19	20	
	TỔNG SỐ					316.235	93.019	(3.594)	3.594	93.019	42.991	93.019	46%	100%	90.237		
A	BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN					285.717	74.316	(3.044)	3.594	74.866	41.709	74.316	56%	100%	86.584		
	CẤP TỈNH QUẢN LÝ					140.061	32.319	-	-	32.319	23.659	32.319	73%	100%	60.534		
I	Nguồn vốn từ thu xổ số kiến thiết					5.500	1.490	-	-	1.490	1.490	1.490	100%	100%	896		
a	Các dự án chuyển tiếp năm 2017					5.500	1.490	-	-	1.490	1.490	1.490	100%	100%	896		
1	Trường PTDT bán trú tiểu học số 2 xã Phúc Than (điểm trung tâm)	Than Uyên	8 phòng, 2 tầng, cấp III	2017-2020	96.28.10.2016	5.500	1.490	-	-	1.490	1.490	1.490	100%	100%	896	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
II	Trung ương cần đổi thời kỳ ổn định (Ngân sách địa phương tỉnh quản lý)					107.600	18.800	-	-	18.800	15.583	18.800	83%	100%	57.585		
a	Các dự án chuyển tiếp năm 2017					107.600	18.800	-	-	18.800	15.583	18.800	83%	100%	57.585		
1	Trường THCS xã Phúc Than huyện Than Uyên	Than Uyên	8 phòng học, 4 phòng bộ môn	2017-2020	97.28.10.2016	8.000	2.667	-	-	2.667	2.667	2.667	100%	100%	2.554	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Trường THCS số 1 Mường Kim (điểm Ngã Ba) huyện Than Uyên	Than Uyên	6 phòng, 2 tầng, cấp III	2017-2020	98.28.10.2016	5.600	1.872	-	-	1.872	1.872	1.872	100%	100%	1.738	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
3	Trạm y tế xã Mường Than huyện Than Uyên	Than Uyên	2 tầng, cấp III	2017-2020	113.28.10.2017	4.000	2.400	-	-	2.400	2.400	2.400	100%	100%	64	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
4	Đường giao thông bản Pá Chỉ Tầu đi Hua Chit xã Tả Hòa huyện Than Uyên	Than Uyên	5 km	2017-2020	115.28.10.2016	10.000	3.940	-	-	3.940	3.812	3.940	97%	100%	5.050	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
5	Năng cấp đường QL 32 - Tre Bó - Sang Nga - Bản Mường huyện Than Uyên	Than Uyên	8 km	2017-2020	137.31.10.2016	80.000	7.921	-	-	7.921	4.832	7.921	61%	100%	48.179	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
III	Vốn Trại phiêu chính phủ huyện Than Uyên					22.261	12.000	-	-	12.000	6.557	12.000	55%	100%	2.053		
a	Các dự án chuyển tiếp năm 2017					22.261	12.000	-	-	12.000	6.557	12.000	55%	100%	2.053		
1	Đầu tư xây dựng phòng học các trường mầm non, tiểu học huyện Than Uyên	Than Uyên	29 phòng	2017-2020	565.7.6.2017	22.261	12.000	-	-	12.000	6.557	12.000	55%	100%	2.053	Ban QLDA đầu tư xây dựng	

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/7/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/07/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
	Dự án khởi công mới năm 2018																
b	Đầu tư 18 phòng học các trường Mầm non Huyện Than Uyên.	Than Uyên	18 phòng	2018	1205.10.10.2017	14.850											
IV	Nguồn Ngân sách địa phương					4.700				29	29	100%	100%				
b	Trả nợ dự án quyết toán hoàn thành nguồn NSDP																
1	Hĩa tăng vườn giống cao su tại khu vực bản thẳm Phê xã Mường Kim	Xã Mường Kim	Cấp 4	2012-2013	1249.25.10.2010	4.700				29	29	100%	100%			Ban QLDA đầu tư xây dựng	
	CẤP HUYỆN QUẢN LÝ					145.656		3.044	3.594	41.998	18.051	43%	100%	26.050			
I	Vốn ngân trung ương cần đối theo thời kỳ ổn định sách địa phương tính bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố và nhân dân đóng góp					27.500				7.900	7.200	91%	100%	9.850			
	Hỗ trợ đầu tư hệ thống đường nội đồng sản xuất trong vùng chè					27.500				7.900	7.200	91%	100%	9.850			
a	Các dự án chuyên tiếp năm 2017					14.000				3.000	3.000	100%	100%	2.600			
1	Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng xã Tà Mung	Xã Tà Mung	28.295 km	2017-2019	151.31.10.2016	14.000				3.000	3.000	100%	100%	2.600		Ban QLDA đầu tư xây dựng	
b	Các dự án khởi công mới năm 2018					13.500				4.900	4.200	86%	100%	7.250			
1	Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Phúc Than	Than Uyên		2018	1303.27.10.2017	13.500				4.900	4.200	86%	100%	7.250		Ban QLDA đầu tư xây dựng	
II	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương					43.700				16.550	5.646	34%	100%	10.977			
a	Tiếp chi trả nợ dự án hoàn thành năm 2017					4.800				500	-	0%	100%	2.577			
1	Đường QL.32 đi trục 3 khu 6 thị trấn Than Uyên	Than Uyên	0,2 km	2016-2017	3823.30.10.1015	4.800				500	500	0%	100%	2.577		Ban QLDA đầu tư xây dựng	
	Các dự án chuyên tiếp năm 2017					24.500				9.510	5.646	59%	100%	540			
1	Trường THCS thị trấn Than Uyên	Than Uyên	8 phòng học, cấp III	2017-2018	2690a.18.10.2016	6.800				2.980	1.920	64%	100%			Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Trường tiểu học số 1 Mường Than (điểm cảm Trùng IT)	Mường Than	8 phòng học, cấp III	2017-2018	2689.18.10.2016	6.300				2.170	1.165	54%	100%			Ban QLDA đầu tư xây dựng	

STT	Đanh mục	Địa điểm Xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/07/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chức đầu tư	Ghi chú	
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/10	18	19	20
3	Trường tiểu học xã Mường Cang (điểm bán Nà Khiết)	Mường Cang	8 phòng học, cấp III	2017-2018	2691a. 18.10.2016	6.000	1.900		1.900	1.900	1.538	1.900	81%	100%		Ban QLDA đầu tư xây dựng	
4	Nhà lớp học trường tiểu học xã Ta Hừa (điểm Cấp Na TTY)	Ta Hừa	6 phòng học, cấp III	2017-2018	2690.18.10.2016	5.400	2.460		2.460	2.460	1.023	2.460	42%	100%	540	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
c	Các dự án dự kiến KCM năm 2018					14.400	6.540	-	-	6.540	-	6.540	0%	100%	7.860		
1	Trường Tiểu học xã Mường Mít (điểm trung tâm)	Xã Mường Mít	6 phòng	2018-2019	2684.30.10.2017	3.300	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	0%	100%	1.800	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Trường THCS số 2 xã Mường Kim	Mường Kim	6 phòng	2018-2019	2685.30.10.2017	3.900	1.770		1.770	1.770	1.770	1.770	0%	100%	2.130	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
3	Trường PTDT bán trú Tiểu học số 1 xã Khoen On (Bản On TT)	Khoen On	6 phòng	2018-2019	2686.30.10.2017	3.300	1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	0%	100%	1.800	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
4	Trường PTDT bán trú THCS xã Ta Gia (Bản Củng)	Ta Gia	6 phòng	2018-2019	2687.30.10.2017	3.900	1.770		1.770	1.770	1.770	1.770	0%	100%	2.130	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
III	CHƯƠNG TRÌNH 30A					72.656	16.758	(3.044)	3.594	17.308	5.205	16.758	31%	100%	5.223		
a	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2018					30.900	5.526	-	-	5.526	2.017	5.526	37%	100%	2.663		
1	Đường GINTI bản Gia đi Huổi Cây xã Ta Gia	Ta Gia	6,7 km	2016-2018	86/28.10.16	10.900	2.017		2.017	2.017	2.017	2.017	100%	100%	890	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Năng cấp đường GINTI bản Mỏ đi Noong Quang xã Khoen On	Khoen On	8,2 km	2016-2020	87/28.10.16	20.000	3.509		3.509	3.509	3.509	3.509	0%	100%	1.773	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
b	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018					17.500	5.000	3.594	8.594	-	-	5.000	0%	100%	2.560		
1	Đường giao thông liên xã Ta Mung đi Khoen On huyện Than Uyên	Ta Mung - Khoen On	5 km	2017-2019	928/25.8.2017	17.500	5.000	3.594	8.594	5.000	5.000	5.000	0%	100%	2.560	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
c	Dự án khởi công một năm 2018					16.990	3.044	(3.044)	-	-	-	3.044	0%	100%	-		
1	Năng cấp đường giao thông nông thôn bản Mừ đi Ta Lôm xã Khoen On (Mặt đường, hệ thống thoát nước)	Xã Khoen On	7 km	2018-2019	2691/30.10.2017	5.000	900	(900)	-	-	900	900	0%	100%	-	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Năng cấp đường giao thông nông thôn 279 đi Hua Chit (Mặt đường, hệ thống thoát nước)	Xã Ta Hừa	3,77 km	2018-2019	2693/30.10.2017	6.990	1.244	(1.244)	-	-	1.244	1.244	0%	100%	-	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
3	Khoang đi Pa Chit Tầu xã Ta Hừa (Mặt đường, rãnh thoát nước)	Xã Ta Hừa	6,56 km	2018-2019	2692/30.10.2017	5.000	900	(900)	-	-	900	900	0%	100%	-	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
d	Thu hồi vốn tăng trước					7.266	3.188	-	-	3.188	3.188	3.188	100%	100%	0		

STT	Đanh mục	Địa điểm Xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/7/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/07/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chức đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	Chợ Mường Than xã Mường Than huyện Than Uyên	Xã Mường Than	C4	2009-2010	137/16.12.09	3.457	2.100		2.100	2.100	2.100	100%	100%	0,09	UBND huyện		
2	Trường Tiểu học xã Mường Than huyện Than Uyên	Xã Mường Than	C4	2009-2010	137/16.12.09	818	345		345	345	345	100%	100%	-	UBND huyện		
3	Cầu treo bản Chế Hạng xã Khoeo On huyện Than Uyên	Xã Khoeo On	C4	2010	1153/4.8.2010	1.827	624		624	624	624	100%	100%	-	UBND huyện		
4	Trường Mầm non xã Mường Than huyện Than Uyên	Xã Mường Than	C4	2010	1491/11.8.2010	1.164	119		119	119	119	100%	100%	-	UBND huyện		
IV	Nguồn vốn sử dụng đất năm 2018					1.800	790	-	790	-	790	0%	100%	400			
1	Công trình: Trường Mầm non số 2 điểm trường Sáp Ngua 2 xã Phức Than	Xã Phức Than	2 phòng	2017-2018	2557a.29.9.2017	1.400	500		500	500	500	100%	100%	290	Ban QL,DA đầu tư xây dựng		
2	Công trình: Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Nà Then xã Mường Kim	Xã Mường Kim		2018		400	290		290	290	290	100%	100%	110	Ban QL,DA đầu tư xây dựng		
B	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUY ĐẤT					5.700	1.600	-	1.600	173	1.600	11%	100%	3.600			
I	Nguồn vốn cần đổi ngân sách địa phương					5.700	1.600	-	1.600	173	1.600	11%	100%	3.600			
a	Tiếp chi trả nợ dự án hoàn thành năm 2018					5.700	1.600	-	1.600	173	1.600	11%	100%	3.600			
1	Chính trang có thị khu SA, 7B thị trấn Than Uyên	Thị trấn Than Uyên	Cấp IV	2017-2018	390.13.3.2017	5.700	1.600		1.600	173	1.600	11%	100%	3.600	Trung tâm PTQD		
C	KHOI XÁ					24.818	17.103	(550)	16.553	1.109	17.103	6%	100%	53			
1	CHƯƠNG TRÌNH 30A Dự án khởi công mới năm 2018					3.000	550	(550)	-	-	550	0%	100%	-			
						3.000	550	(550)	-	-	550	-	100%	-			
1	Đường GT bản Pá Khoang 1 đi Pá Khoang 2 xã Tà Hừa	Xã Tà Hừa	3 km	2018-2019	86/28.10.16	3.000	550	(550)	-	-	550	0%	100%	-	UBND xã Tà Hừa		
II	CHƯƠNG TRÌNH 135 Dự án dự kiến khởi công mới năm 2018					9.500	7.601	-	7.601	659	7.601	9%	100%	53			
1	Thủy lợi Huổi On, bản On, xã Khoeo On	Xã Khoeo On	20 ha	2018-2019	117a/25.12.2017	1.163	993	-	993	993	993	0%	100%	53	UBND xã Khoeo On		
2	Đường giao thông nội bản Nà Ê 1, Nà Ê 2 xã Mường Kim	Xã Mường Kim	3,2 km	2018	136a/24.12.2017	1.823	1.344		1.344	1.344	1.344	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim		

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/7/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/07/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	18	19	20	
3	Đường GTNT bản Nậm Mờ	Xã Tà Mung	2,18 km	2018	153a/22.12.2017	1.563	1.144			1.144		1.144	0%	100%	-	UBND xã Tà Mung	
4	Nâng cấp tuyến kênh thủy lợi Cấp Na 1,2 xã Tà Hừa	Xã Tà Hừa	1,5 ha	2018	77/22.12.2017	980	874			874		874	0%	100%	-	UBND xã Tà Hừa	
5	Đường giao thông nội bản Hua Than xã Mường Than (GD 6)	Xã Mường Than	0,3 km	2018	191a/26.12.2017	240	220			220	219	220	100%	100%	-	UBND xã Mường Than	
6	Nâng cấp sửa chữa CNSH bản Nà Lầu	Xã Mường Cang	90 hộ	2018	69/26.12.2017	230	210			210		210	0%	100%	-	UBND xã Mường Cang	
7	Đường trục, nội bản Mường (nội tiếp lần 2)	Xã Mường Cang	0,33 km	2018	70/26.12.2017	230	210			210		210	0%	100%	-	UBND xã Mường Cang	
8	Đường giao thông nội bản Huổi Hăm, Huổi San xã Mường Cang (GD 6)	Xã Mường Cang	0,23 km	2018	71/26.12.2017	230	210			210		210	0%	100%	-	UBND xã Mường Cang	
9	Nâng cấp CNSH bản Che Bó	Xã Phúc Than	64 hộ	2018	144/26.12.2017	297	220			220		220	0%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
10	Tuyến đường Nậm Ngùa	Xã Phúc Than	0,4 km	2018	145/26.12.2017	297	220			220	220	220	100%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
11	Đường GTNT bản Sân Bay	Xã Phúc Than	0,3 km	2018	146/26.12.2017	297	220			220	220	220	100%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
12	Đường GTNT bản Nà Phái	Xã Phúc Than	0,3 km	2018	147/26.12.2017	297	220			220		220	0%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
13	Thủy lợi Nà Má xã Hua Nà	Xã Hua Nà	10 ha	2018	65/22.12.2017	221	196			196		196	0%	100%	-	UBND xã Hua Nà	
14	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Nậm	Xã Ta Gia	46 hộ	2018	146a/22.12.2017	267	220			220		220	0%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
15	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Co Cai	Xã Ta Gia	57 hộ	2018	146b/22.12.2017	267	220			220		220	0%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
16	Đường nội bản Huổi Cây	Xã Ta Gia	0,5 km	2018	143/22.12.2017	280	220			220		220	0%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
17	NC Đường GT nội Bản Me xã Ta Gia	Xã Ta Gia	0,356 km	2018	144/22.12.2017	270	220			220		220	0%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
18	NC Đường GT nội Bản Ten Co Mư xã Ta Gia	Xã Ta Gia	0,356 km	2018	145/22.12.2017	275	220			220		220	0%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
19	NC Đường GT nội Bản Xá Chuông 2 xã Ta Gia	Xã Ta Gia	0,356 km	2018	146/22.12.2017	273	220			220		220	0%	100%	-	UBND xã Ta Gia	
III	CHƯƠNG TRÌNH TM 2018					12.318	8.952	-	-	8.952	450	8.952	5%	100%	-		
	XÃ KHOEN ON					1.767	1.557	-	-	1.557	450	1.557	29%	100%	-		
1	Đường GTNT Bản Đốc	Xã Khoen On	0,9 km	2018	20/08.02.2018	500	450			450		450	100%	100%	-	UBND xã Khoen On	
2	Nhà Văn hóa bản Hua Đầy	Xã Khoen On	74,5 M2	2018	21/08.02.2018	350	300			300		300	0%	100%	-	UBND xã Khoen On	

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/7/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/07/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16-14/10	17-15/10	18	19	20
3	Nhà Văn hóa bản Tà Lôm	Xã Khoen On	74,5 M2	2018	22/08.02.2018	350	300		300	300		300	0%	100%	-	UBND xã Khoen On	
4	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên Trường PTBT Tiểu học số 2	Xã Khoen On	136 M2	2018	23/08.02.2018	205	185		185	185		185	0%	100%	-	UBND xã Khoen On	
5	Sửa chữa nhà công vụ giáo viên điểm trường bản Tà Lôm	Xã Khoen On	50 M2	2018	24/08.02.2018	280	250		250	250		250	0%	100%	-	UBND xã Khoen On	
6	Sửa chữa lớp học, thành nhà văn hóa Chè Hang	Xã Khoen On	75 M2	2018	25/08.02.2018	82	72		72	72		72	0%	100%	-	UBND xã Khoen On	
	XÃ TÀ HỪA					1.731	1.556			1.556		1.556	0%	100%		UBND xã Tà Hừa	
1	Nâng cấp sửa chữa cấp nước sinh hoạt bản Cáp Na 2	Xã Tà Hừa	117 Hộ	2018	10/12.02.2018	1048	948		948	948		948	0%	100%	-	UBND xã Tà Hừa	
2	Nâng cấp sửa chữa cấp nước sinh hoạt Bản Khi cho các hộ dân sống tại	Xã Tà Hừa	58 Hộ	2018	11/12.02.2018	683	608		608	608		608	0%	100%	-	UBND xã Tà Hừa	
	XÃ TÀ GIA					439	389			389		389	0%	100%		UBND xã Tà Gia	
1	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Cưng	Xã Tà Gia	49 hộ	2018	20/09.02.2018	499	389		389	389		389	0%	100%	-	UBND xã Tà Gia	
	XÃ MƯỜNG CANG					99	89			89		89	0%	100%		UBND xã Mường Cang	
1	Sửa chữa cấp nước sinh hoạt bản Pom Bó	Xã Mường Cang	3 Km	2018	07/09.02.2018	99	89		89	89		89	0%	100%	-	UBND xã Mường Cang	
	XÃ TÀ MUNG					1819	1.557			1.557		1.557	0%	100%		UBND xã Tà Mung	
1	CNSH bản Tà Mung	Xã Tà Mung	1.755 km	2018	32/10.02.2018	1077	957		957	957		957	0%	100%	-	UBND xã Tà Mung	
2	Làm mới nhà văn hóa Lum 1 + 2	Xã Tà Mung	300 M2	2018	33/10.02.2018	385	300		300	300		300	0%	100%	-	UBND xã Tà Mung	
3	XD đường nội đồng Lum 1	Xã Tà Mung	0,41 km	2018	34/10.02.2018	357	300		300	300		300	0%	100%	-	UBND xã Tà Mung	
	XÃ PHÚC THAN					3.463	2.186			2.186		2.186	0%	100%		UBND xã Phúc Than	
1	Đường GTNT bản Đồi 9	Xã Phúc Than	0,84 km	2018	15/09.02.2018	878	454		454	454		454	0%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
2	Đường GTNT bản Đồi 10	Xã Phúc Than	0,55 km	2018	16/09.02.2018	501	372		372	372		372	0%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
3	Đường GTNT bản Sam Sầu	Xã Phúc Than	0,65 km	2018	17/09.02.2018	642	505		505	505		505	0%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
4	Đường nội đồng Sáp Ngua 1	Xã Phúc Than	0,72 km	2018	18/09.02.2018	752	389		389	389		389	0%	100%	-	UBND xã Phúc Than	
5	Đường nội bản Sáp Ngua (GD2)	Xã Phúc Than	0,68 km	2018	19/09.02.2018	690	466		466	466		466	0%	100%	-	UBND xã Phúc Than	

STT	Đanh mục	Địa điểm Xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC - IIT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/7/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/07/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Chi phí
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	XÃ MƯỜNG KIM					7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/10	18	19	20
						3.000	1.618	-	-	1.618	-	1.618	0%	100%	-		
1	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trường Mầm non số 1 Mường Kim (trung tâm mới)	Xã Mường Kim	03 phòng	2018	07/08.02.2018	401	361			361		361	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim	
2	Đường ngõ xóm bản Lướt (GD 2)	Xã Mường Kim	0,45 km	2018	08/08.02.2018	276	125			125		125	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim	
3	Đường nội đồng Nà Dân 1+2 (GD 2)	Xã Mường Kim	0,25 km	2018	09/08.02.2018	197	95			95		95	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim	
4	Đường nội bản Nà Đỉnh (GD 2)	Xã Mường Kim	1,75 km	2018	10/08.02.2018	1182	552			552		552	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim	
5	Nhà văn hóa bản Lá 2	Xã Mường Kim	70 M2	2018	11/08.02.2018	200	150			150		150	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim	
6	Đường nội bản Chiếng Ban 1+2 (GD2)	Xã Mường Kim	1,05 km	2018	12/08.02.2018	744	335			335		335	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2017 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THANH TOÁN SANG NĂM 2018

(Kèm theo Văn bản số /UBND-TCKH ngày tháng năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Thuận Yên)

ST T	Đanh mục	Quyết định đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2017		Tr. đó: giải ngân KLHT	Giải ngân kế hoạch 2018				Ước giải ngân từ 01/02/2018 đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến hết 01/02/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 01/02/2018	Chủ đầu tư	Ghi chú		
			Tổng số	Trong đó: Được kéo dài sang năm 2018		Tổng số	Tr. đó: giải ngân KLHT	Tổng số (bao gồm cả dự ứng)	Tr. đó: giải ngân KLHT kế hoạch vốn kéo dài						Dự ứng	Tổng số
I	TỔNG SỐ	3	4	5	7 = 9+11	8=10+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN				33.536	26.357	32.006	20.924	5.433	5.433	-	18.603	18.603	29%	100%	
I	CẤP TỈNH QUẢN LÝ				25.313	25.313	32.006	20.924	4.388	4.388	-	15.773	15.773	28%	100%	
I	Vốn tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2015; Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác		8.500	4.600	2.441	1.541	2.441	1.541	-	-	-	2.159	2.159	0%	100%	
I	Tran liên hợp + Đường nội đồng Bán Phường - Bán Nà Mả - Bán Nà Ban, xã Hua Nà, huyện Thuận Yên	49.31.3.2016	8.500	4.600	2.441	1.541	2.441	1.541	-	-	2.159	2.159	2.159	0%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
II	Vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 và các nguồn vốn hợp pháp khác		50.000	25.000	15.431	9.152	15.431	15.431	3.903	3.903	-	9.569	9.569	41%	100%	
I	Kế bảo vệ khu dân cư, đất nông nghiệp suất Năm Bón xã Hua Nà huyện Thuận Yên	939.29.8.2017	50.000	25.000	15.431	9.152	15.431	15.431	3.903	3.903	-	9.569	9.569	41%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
I	CẤP HUYỆN QUẢN LÝ		6.000	3.603	3.603	3.603	3.596	3.596	7.2	7.2	-	7.2	7.2	100%	100%	
I	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương		44.409	18.516	14.619	14.619	14.134	14.134	485,6	485,6	-	4.046	4.046	12%	100%	
I	KCM năm 2017		6.000	3.603	3.603	3.603	3.596	3.596	7.2	7.2	-	7.2	7.2	100%	100%	
I	Trường tiểu học xã Mường Cang (điểm bán Nà Khiết)	2691.B. 18.10.2016	6.000	3.603	3.603	3.603	3.596	3.596	7.2	7.2	-	7.2	7.2	100%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
II	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực hiện nghị quyết 30a của chính phủ		36.909	14.454	10.660	10.660	10.182	10.182	478	478	-	3.953	3.953	12%	100%	

ST	Đanh mục	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2017		Giải ngân kế hoạch 2018					Tỷ lệ % giải ngân đến hết 15/7/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Chủ đầu tư	
		Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Trong đó: Được kéo dài sang năm 2018	Tr. đó: Tr. đó: Tr. đó: Tr. đó: Tr. đó: Tr. đó:	Giai ngân từ 01/01/2018 đến hết 31/01/2018	Giai ngân từ 01/02/2018 đến hết 15/7/2018	Ước giải ngân từ 01/02/2018 đến 31/12/2018					
1	Nâng cấp thủy lợi Sa Ngà xã Phước Thuận	2746.28.10.16	1.409	440	42	7 = 9+11	463	463	440	23	23	42	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
2	Sửa chữa Nâng cấp thủy lợi phai ló bản Lướt xã Mường Kim	2747.28.10.16	4.600	1.491	555	1.377	1.377	922	922	455	455	555	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
3	Nâng cấp đường GTNT bản M6 đi Noong Quang xã Kheon on	86.28.10.16	10.900	4.723	2.800	3.820	3.820	3.820	3.820	-	-	2.800	0%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
4	Đường GT liên xã Tả Mung đi Kheon On huyện Than Uyên	87.28.10.16	20.000	7.800	556	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	556	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
III	Chương trình MTQG thực hiện Chương trình 135		1.500	459	86	356	356	356	356	-	-	86	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
1	Đường GTNT lên khu dân bản Mý xã Ta Gia	2737.28.10.16	1500	459	86	356	356	356	356	-	-	86	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
B	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT		8.550	1.830	1.830	603	603	-	603	603	-	1.830	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
	Nguồn sử dụng đất huyện Than Uyên (huyện Quỳnh lý)		8.550	1.830	1.830	603	603	-	603	603	-	1.830	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
	Chuyển tiếp sang năm 2018													
1	Chính trang đô thị khu 10 thị trấn Than Uyên	2534/26.9.2017	2.100	955	955	504	504	504	504	504	504	955	100%	TT Phát triển Quỹ đất
2	San gat tạo quỹ đất Đồi 9 Phước Than	2535/26.9.2017	750	375	375	99	99	99	99	99	99	375	100%	TT Phát triển Quỹ đất
3	Chính trang đô thị khu 5A, 7B thị trấn Than Uyên		5.700	500	500	-	-	-	-	-	-	500	100%	TT Phát triển Quỹ đất
C	XÃ MUÔNG THAN (Cấp huyện quản lý)		1.000	1.000	1.000	441	441	-	441	441	-	1.000	100%	TT Phát triển Quỹ đất
	Nguồn vốn Kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi (Thường NTM 2017 xã Mường Than)		1.000	1.000	1.000	441	441	-	441	441	-	1.000	100%	TT Phát triển Quỹ đất
	Các dự án Chuyển tiếp hoàn thành năm 2017													
1	Lắp đặt đường điện chiếu sáng các trục chính nội bản xã Mường Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu	2684a/30.10.2017	800	800	800	356	356	356	356	356	356	800	100%	UBND xã Mường Than
2	Làm mìn cầu đi bản Pom En xã Mường Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu	2690a/30.10.2017	200	200	200	85	85	85	85	85	85	200	100%	UBND xã Mường Than