

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THAN UYÊN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1105 /UBND-TCKH

Than Uyên, ngày 17 tháng 9 năm 2018

V/v thông báo công khai tình hình
thanh toán vốn đầu tư, vốn sự nghiệp
có tính chất đầu tư và vốn sự nghiệp
khác tính đến ngày 15/9/2018

- Kính gửi:
- Phòng NN&PTNT;
 - Phòng GD&ĐT;
 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
 - Trung Tâm bồi dưỡng Chính trị;
 - Ban QLDA đầu tư xây dựng;
 - Trung Tâm PT quỹ đất;
 - Đài Truyền thanh truyền hình;
 - Phòng Văn hóa thông tin;
 - Phòng Nội vụ;
 - Văn phòng HĐND và UBND huyện;
 - Phòng Dân tộc, Trạm Khuyến nông;
 - Ban Quản lý rừng phòng hộ;
 - UBND các xã, thị trấn.



Trên cơ sở kế hoạch vốn năm 2018 đã phân bổ và kế hoạch vốn được phép thanh toán kéo dài của năm 2017 sang năm 2018; Ủy ban nhân dân huyện Thông báo công khai kết quả giải ngân kế hoạch vốn đến ngày 15/9/2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KHỎI XÃ VÀ KHỎI HUYỆN

- Tổng kế hoạch vốn giao 95.068.386.654 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 19.418.029.000 đồng, đạt 20% kế hoạch, trong đó:

+ Đối với các xã, thị trấn: Tổng kế hoạch vốn giao 19.090.781.308 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 2.234.377.000 đồng, đạt 12% kế hoạch.

+ Đối với các phòng, ban của huyện: Tổng kế hoạch vốn giao 75.977.605.346 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 17.183.652.000 đồng, đạt 23% kế hoạch, chi tiết cụ thể như sau:

1. Xã Tà Mung

Kế hoạch vốn giao 2.289.002.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 391.341.000 đồng, đạt 17% kế hoạch.

2. Xã Mường Cang

Kế hoạch vốn giao 1.937.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 250.000.000 đồng, đạt 13% kế hoạch.

3. Xã Phúc Than

Kế hoạch vốn giao 4.995.848.308 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện

giải ngân 1.593.036.000 đồng, đạt 32% kế hoạch.

4. Xã Ta Gia

Kế hoạch vốn giao 1.016.837.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

5. Xã Khoen On

Kế hoạch vốn giao 957.902.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

6. Xã Tà Hừa

Kế hoạch vốn giao 248.805.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

7. Xã Mường Kim

Kế hoạch vốn giao 1.117.655.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

8. Xã Mường Than

Kế hoạch vốn giao 2.871.044.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

9. Xã Hua Nà

Kế hoạch vốn giao 1.483.851.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

10. Xã Mường Mít

Kế hoạch vốn giao 1.922.893.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

11. Xã Pha Mu

Kế hoạch vốn giao 128.185.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

12. Thị trấn Than Uyên

Kế hoạch vốn giao 121.759.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

13. Phòng NN&PTNT

Kế hoạch vốn giao 35.434.203.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 7.844.244.000 đồng, đạt 22% kế hoạch.

14. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Kế hoạch vốn giao 9.765.044.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 giải ngân 5.167.008.000 đồng, đạt 53% kế hoạch.

15. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch vốn giao 5.700.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 giải ngân 839.000.000 đồng, đạt 15% kế hoạch.

16. Ban QLDA đầu tư xây dựng

Kế hoạch vốn giao 4.184.247.346 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 giải ngân 3.000.000.000 đồng, đạt 72% kế hoạch.

17. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Kế hoạch vốn giao 800.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 giải ngân 333.400.000 đồng, đạt 42% kế hoạch.

18. Đài Truyền thanh truyền hình

Kế hoạch vốn giao 3.000.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

19. Phòng văn hóa thông tin

Kế hoạch vốn giao 10.320.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

20. Phòng Nội vụ

Kế hoạch vốn giao 450.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

21. Phòng Dân tộc

Kế hoạch vốn giao 207.675.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

22. Ban quản lý rừng phòng hộ

Kế hoạch vốn giao 4.976.436.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

23. Văn phòng HĐND và UBND huyện

Kế hoạch vốn giao 140.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

24. Trạm Khuyến nông

Kế hoạch vốn giao 1.000.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

(Chi tiết giải ngân từng nguồn vốn có phụ biểu 01 đính kèm)

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN VỐN ĐẦU TƯ KHỎI XÃ VÀ KHỎI HUYỆN

* Kế hoạch giao năm 2018 tính đến ngày 15/9/2018: 93.019 triệu đồng/76 công trình. Tính đến 15/9/2018 giải ngân 46.202 triệu đồng, đạt 50% kế hoạch vốn.

* Kế hoạch vốn kéo dài 18.603 triệu đồng; từ ngày 01/02/2018 đến ngày 15/9/2018, giải ngân 5.986 triệu đồng, đạt 32% kế hoạch vốn.

- Nguồn vốn do tỉnh quản lý:

+ Tổng số vốn giao trong năm 2018 là 32.319 triệu đồng/8 công trình (Trong đó: 07 công trình chuyển tiếp và 01 công trình trả nợ quyết toán dự án hoàn

thành). Tính đến 15/9/2018 giải ngân 23.659 triệu đồng, đạt 73% kế hoạch vốn.

+ Tổng số kế hoạch vốn được kéo dài 11.728 triệu đồng/02 công trình chuyển tiếp. Tính đến 15/9/2018 giải ngân 3.794 triệu đồng, đạt 32% kế hoạch vốn.

- Nguồn vốn do huyện quản lý:

+ Tổng số vốn giao trong năm 2018 là 60.701 triệu đồng/68 công trình (Trong đó: tiếp chi và chuyển tiếp 15 công trình, thu hồi vốn ứng trước 04 công trình, khởi công mới 51 công trình). Tính đến 15/9/2018 giải ngân 22.544 triệu đồng, đạt 37% kế hoạch vốn.

+ Tổng số kế hoạch vốn được kéo dài 6.875 triệu đồng/11 công trình tiếp chi và chuyển tiếp. Tính đến 15/9/2018 giải ngân 2.191 triệu đồng, đạt 32% kế hoạch vốn, chi tiết cụ thể như sau:

1. Ban QLDA đầu tư xây dựng

a) Thực hiện kế hoạch vốn giao năm 2018

Kế hoạch vốn giao 74.866.314.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 giải ngân 43.753.834.000 đồng, đạt 59% kế hoạch, trong đó:

+ Cấp tỉnh quản lý kế hoạch giao 32.318.514.000 đồng, giải ngân 23.658.514.000 đồng, đạt 73% kế hoạch.

+ Cấp huyện quản lý kế hoạch giao 42.547.800.000 đồng, giải ngân 20.095.320.000 đồng, đạt 48% kế hoạch.

b) Thực hiện kế hoạch vốn kéo dài 2017 sang năm 2018

Kế hoạch vốn 15.773.274.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 đồng, giải ngân 4.279.704.000 đồng, đạt 27% kế hoạch, trong đó:

+ Cấp tỉnh quản lý kế hoạch 11.727.679.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 đồng, giải ngân 3.794.140.000 đồng, đạt 32% kế hoạch.

+ Cấp huyện quản lý kế hoạch giao 4.045.954.600 đồng, giải ngân 485.564.000 đồng, đạt 12% kế hoạch.

2. Trung tâm PT quỹ đất

- Kế hoạch nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2018 giao 1.600.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 giải ngân 572.600.000 đồng, đạt 36% kế hoạch.

- Kế hoạch vốn kéo dài 2017 sang năm 2018 nguồn sử dụng đất 1.829.710.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 giải ngân 1.264.419.499 đồng, đạt 69% kế hoạch.

3. Xã Khoen On

Kế hoạch vốn giao 2.550.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 450.000.000 đồng, đạt 18% kế hoạch.

4. Xã Mừng Kim

Kế hoạch vốn giao 2.962.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện

giải ngân 361.000.000 đồng, đạt 12% kế hoạch.

5. Xã Tà Mung

Kế hoạch vốn giao 2.701.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

6. Xã Tà Hừa

Kế hoạch vốn giao 2.430.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

7. Xã Mường Than

- Kế hoạch vốn giao năm 2018 là 220.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 219.060.705 đồng, đạt 99,9% kế hoạch.

- Kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi (Thưởng NTM 2017 xã Mường Than) chuyển nguồn sang năm 2018, kế hoạch 1.000.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 441.399.000 đồng, đạt 44% kế hoạch.

8. Xã Mường Cang

Kế hoạch vốn giao 719.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 210.000.000 đồng, đạt 29% kế hoạch.

9. Xã Phúc Than

Kế hoạch vốn giao 3.066.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 439.995.000 đồng, đạt 14% kế hoạch.

10. Xã Hua Nà

Kế hoạch vốn giao 196.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018, thực hiện giải ngân 196.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch.

11. Xã Ta Gia

Kế hoạch vốn giao 1.709.000.000 đồng, tính đến ngày 15/9/2018 chưa thực hiện giải ngân.

(Chi tiết các nguồn vốn có phụ biểu 02, 03 đính kèm)

Trên đây là nội dung công khai tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tính đến 15/9/2018 của các Chủ đầu tư; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn theo niên độ ngân sách năm 2018, đơn vị không hoàn thành kế hoạch giải ngân chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]

**BIỂU TỔNG HỢP GIẢI NGÂN
 NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP KHỎI XÃ VÀ KHỎI HUYỆN**

(Kèm theo Văn bản số /UBND ngày /2018 của UBND huyện Than Uyên)

DVT: Đồng

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/9/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/9/2018	Ghi chú
	TỔNG CỘNG A+B	95.068.386.654	19.418.029.000	20%	
A	Khởi xã, thị trấn	19.090.781.308	2.234.377.000	12%	
I	Xã Tà Mung	2.289.002.000	391.341.000	17%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	322.661.000		0%	
2	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc	1.250.000.000		0%	
3	Đa dạng hoá sinh kế	200.000.000		0%	
4	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	115.000.000		0%	
5	Chuyển nguồn 2017-2018: sửa chữa, nâng cấp công rãnh bản Khá	391.341.000	391.341.000	100%	
6	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
II	Xã Mường Cang	1.937.000.000	250.000.000	13%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	509.000.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	150.000.000		0%	
3	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000	250.000.000	100%	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
III	Xã Phúc Than	4.995.848.308	1.593.036.000	32%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	914.408.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	300.000.000		0%	
3	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	102.000.000		0%	
4	Nhà văn hoá đội 9+10	150.000.000		0%	
5	Chuyển nguồn 2017-2018	803.220.154	796.518.000	99%	
	+ Hỗ trợ làm lò đốt rác	106.108.000	106.108.000	100%	
	+ Sửa chữa đường lên điểm trường Sấp Ngựa 1 trường mầm non số 2	697.112.154	690.410.000	99%	
6	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	375.000.000		0%	
7	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.528.000.000		0%	
8	BCĐ Nông thôn mới	20.000.000		0%	
IV	Xã Ta Gia	1.016.837.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	246.837.000		0%	
2	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc	460.000.000		0%	
3	Đa dạng hoá sinh kế	200.000.000		0%	
4	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	100.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
V	Xã Khoen On	957.902.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	200.902.000		0%	

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/9/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/9/2018	Ghi chú
2	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trụ sở làm việc	590.000.000		0%	
3	Đa dạng hoá sinh kế	157.000.000		0%	
4	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
VI	Xã Tà Hừa	248.805.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	138.805.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	100.000.000		0%	
3	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
VII	Xã Mường Kim	1.117.655.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	557.655.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	300.000.000		0%	
3	Duy tu, bảo dưỡng chương trình 135	100.000.000		0%	
4	Nhà văn hoá bản Nà Ế	150.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
VIII	Xã Mường Than	2.871.044.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	543.044.000		0%	
2	Chuyển nguồn từ 2017-2018 khen thưởng NTM (lắp đường điện chiếu sáng 800.000.000đ, làm cầu mới bản Pom Ế 200.000.000đ)	1.000.000.000		0%	
3	Đa dạng hoá sinh kế	50.000.000		0%	
4	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000		0%	
5	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
6	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
IX	Xã Hua Nà	1.483.851.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	155.851.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	50.000.000		0%	
3	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000		0%	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
X	Xã Mường Mít	1.922.893.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	144.893.000		0%	
2	Khen thưởng NTM (Nâng cấp sân vận động 300.000.000, nâng cấp đường đi nghĩa địa bản Vè 200.000.000)	500.000.000		0%	
3	Vệ sinh môi trường (CTMTQG NTM)	250.000.000		0%	
4	Hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu ngành nông nghiệp (CTMTQG NTM)	1.018.000.000		0%	
5	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	
XI	Xã Pha Mu	128.185.000	-	0%	
1	Miễn thuỷ lợi phí	68.185.000		0%	
2	Đa dạng hoá sinh kế	50.000.000		0%	
3	BCĐ Nông thôn mới	10.000.000		0%	

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/9/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/9/2018	Ghi chú
XII	Thị trấn Than Uyên	121.759.000	-	0%	
1	Miễn thu lợi phí	121.759.000		0%	
B	Khôi huyện	75.977.605.346	17.183.652.000	23%	
I	Phòng NN và PTNT	35.434.203.000	7.844.244.000	22%	
1	Kinh phí chuyển nguồn năm trước chuyển sang	2.697.203.000	2.537.879.000	94%	
-	Đề án phát triển vùng chè	159.321.000		0%	
-	Sự nghiệp thủy lợi	2.537.882.000	2.537.879.000	100%	
2	Kinh phí vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp theo quyết định số 29/2016/QĐ-UBND	3.200.000.000		0%	
3	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	2.800.000.000		0%	
4	Bổ sung phân chênh lệch chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo quyết định 29/2016/QĐ-UBND	1.500.000.000		0%	
5	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Khá	450.000.000		0%	
6	Sự nghiệp thủy lợi	2.000.000.000	1.307.500.000	65%	
7	Đề án phát triển vùng chè	13.665.000.000	3.998.865.000	29%	
8	Nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế chương trình 30a	8.434.000.000		0%	
9	BCĐ Nông thôn mới	88.000.000		0%	
10	CT nâng cấp sửa chữa CNSH bản Nà Hày - Mường Kim	600.000.000		0%	
II	Phòng Kinh tế Hạ tầng	9.765.044.000	5.167.008.000	53%	
1	Chuyển nguồn năm trước chuyển sang	815.044.000	414.941.000	51%	
-	Sự nghiệp giao thông năm trước chuyển sang	114.944.000	114.941.000	100%	
-	KP sửa chữa trụ sở TT GDNN - GDTX	700.000.000	300.000.000	43%	
-	KP chỉnh trang đô thị	100.000		0%	
2	Nguồn kinh phí sự nghiệp giao thông 2018 + Nguồn kinh phí sửa chữa các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước	4.450.000.000	2.848.418.000	64%	
3	Kinh phí lát vỉa hè, chỉnh trang đô thị, hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước	4.500.000.000	1.903.649.000	42%	
III	Phòng Giáo dục và Đào tạo	5.700.000.000	839.000.000	15%	
1	KP mua sắm, sửa chữa các trường bán trú; phục vụ trường chuẩn quốc gia, duy trì chuẩn Quốc gia.	4.500.000.000	839.000.000	19%	
2	KP hỗ trợ CSVC thường xuyên	1.200.000.000		0%	
IV	Ban QLDA đầu tư xây dựng	4.184.247.346	3.000.000.000	72%	
1	Trả nợ công trình hoàn thành: Nhà công vụ huyện ủy	1.100.000.000	1.100.000.000	100%	
2	Trả nợ công trình hoàn thành: Nhà làm việc HĐND - UBND huyện	1.900.000.000	1.900.000.000	100%	

TT	Đơn vị	Kế hoạch 2018	Giải ngân đến 15/9/2018	Tỷ lệ giải ngân đến 15/9/2018	Ghi chú
3	Phân bổ từ nguồn kết dư năm 2017: xây dựng di tích lịch sử văn hoá bản Luốt xã MK	1.184.247.346			
V	Trung tâm BDCT	800.000.000	333.400.000	42%	
1	Sửa chữa trung tâm bồi dưỡng chính trị	800.000.000	333.400.000	42%	
VI	Đài Truyền thanh truyền hình huyện	3.000.000.000		0%	
1	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên, cột Anten	3.000.000.000		0%	
VII	Phòng văn hóa thông tin huyện	10.320.000.000		0%	
1	Hỗ trợ kinh phí xây dựng khu di tích lịch sử văn hóa bản Luốt	10.000.000.000		0%	
2	Hỗ trợ KP mua sắm thiết bị cho nhà văn hoá xã, thôn bản	320.000.000		0%	
VIII	Phòng nội vụ	450.000.000	-	0%	
	Sửa chữa nhà làm việc phòng Thanh tra, tư pháp, nội vụ, y tế, lao động TBXH	450.000.000			
IX	Phòng dân tộc	207.675.000	-	0%	
1	Sửa chữa nhà làm việc	207.675.000			
X	Ban quản lý rừng phòng hộ	4.976.436.000	-	0%	
1	Kinh phí chuyển nguồn năm trước chuyển sang	2.263.236.000		0%	
-	Đề án phát triển quế, sơn tra	2.263.236.000		0%	
2	Hỗ trợ thực hiện đề án phát triển cây sơn tra trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020	918.000.000			
3	Hỗ trợ thực hiện đề án phát triển cây quế trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020	1.795.200.000		0%	
XI	Văn phòng HĐND - UBND huyện	140.000.000	-	0%	
1	Nâng cấp, sửa chữa, ốp đá gốc đa hội trường UBND huyện	140.000.000		0%	
XII	Trạm khuyến nông	1.000.000.000	-	0%	
1	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 30a - nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn	1.000.000.000		0%	

Mã văn bản: 1105/UBND-TCKH
 Số văn bản: 1712
 Ngày ban hành: 17/09/2018

Biểu số 02

PHỤ BIỂU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2018

(Kèm theo Văn bản số /UBND-TCKH ngày tháng năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên)

STT	Danh mục	Địa điểm Xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/09/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Chiều
							kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh						
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	18	19	20
TỔNG SỐ																
A BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN																
I CẤP TỈNH QUẢN LÝ																
Nguồn vốn từ thu xổ số kiến thiết																
<i>Các dự án chuyển tiếp năm 2017</i>																
I	Trưởng P.TĐ.T bán trú tiêu học số 2 xã Phúc Than (điểm trung tâm)															
a	Trung ương cần đổi thời kỳ ổn định (Ngân sách địa phương tỉnh quản lý)															
<i>Các dự án chuyển tiếp năm 2017</i>																
1	Trường THCS xã Phúc Than huyện Than Uyên															
II	8 phòng học, 4 phòng bộ môn															
a	6 phòng, 2 tầng, cấp III															
1	2 tầng, cấp III															
2	Trạm y tế xã Mường Than huyện Than Uyên															
3	Đường giao thông bản Pá Chi huyện Than Uyên															
4	Tàu đò Hua Chư xã Tạ Hừa huyện Than Uyên															
5	Năng cấp đường QL 32 - Tre Bò - Sang Ngà - Bản Mường huyện Than Uyên															
III	Vốn Trái phiếu chính phủ															
<i>Các dự án chuyển tiếp năm 2017</i>																
I	Đầu tư xây dựng phòng học các trường mầm non, tiểu học huyện Than Uyên															
1	29 phòng học															

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 31/12/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/09/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Ghi chú
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
b	Dự án khởi công mỗi năm 2018																
1	Đầu tư 18 phòng học các trường Mầm non huyện Than Uyên	Thạn Uyên	18 phòng	2018	1205.10.10.2017	14.850										Ban QLDA đầu tư xây dựng	
IV	Nguồn Ngân sách địa phương					4.700											
b	Trả nợ dự án quyết toán hoàn thành nguồn NSDP																
1	Hà tăng vườn giống cao su tại khu vực bản thẳm Phê xã Mường Kim	Xã Mường Kim	Cấp 4	2012-2013	1249.25.10.2010	4.700										Ban QLDA đầu tư xây dựng	
	CAP HUYỆN QUAN LÝ					128.666	41.998 (3.044)	3.594	42.548	20.095	38.954	48%	93%	36.050			
I	Vốn ngân trung ương cần đối theo thời kỳ ổn định sách địa phương tính bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố và nhân dân đóng góp					27.500				7.285	7.900	92%	100%	9.850			
	Hỗ trợ đầu tư hệ thống đường nội đồng sản xuất trong vùng chè					27.500				7.285	7.900	92%	100%	9.850			
a	Các dự án chuyển tiếp năm 2017					14.000				3.000	3.000	100%	100%	2.600			
1	Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng xã Tà Mung	Xã Tà Mung	28.295 km	2017-2019	151.31.10.2016	14.000				3.000	3.000	100%	100%	2.600		Ban QLDA đầu tư xây dựng	
b	Các dự án khởi công mới năm 2018					13.500				4.285	4.900	87%	100%	7.250			
1	Đường nội đồng sản xuất trong vùng chè, tiểu vùng Phúc Than	Than Uyên	0,2 km	2018	1303.27.10.2017	13.500				4.285	4.900	87%	100%	7.250		Ban QLDA đầu tư xây dựng	
II	Nguồn vốn cần đối ngân sách địa phương					43.700				7.106	16.550	43%	100%	10.977			
a	Tiếp chi trả nợ dự án hoàn thành năm 2017					4.800				500	500	0%	100%	2.577			
1	Đường QL 32 đi trục 3 khu 6 thị trấn Than Uyên	Than Uyên	0,2 km	2016-2017	3823.30.10.1015	4.800				500	500	0%	100%	2.577		Ban QLDA đầu tư xây dựng	
b	Các dự án chuyển tiếp năm 2017					24.500				7.106	9.510	75%	100%	540			
1	Trường THCS thị trấn Than Uyên	Than Uyên	8 phòng học, cấp III	2017-2018	2690a.18.10.2016	6.800				1.920	2.980	64%	100%			Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Trường tiểu học số 1 Mường Than (điểm cấp Trung TT)	Mường Than	8 phòng học, cấp III	2017-2018	2689.18.10.2016	6.300				1.188	2.170	55%	100%			Ban QLDA đầu tư xây dựng	

STT	Danh mục	Địa điểm Xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/9/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/09/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Chi chi
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/10	18	19	20
3	Trường tiểu học xã Mường Cang (điểm bán Nà Khiet)	Mường Cang	8 phòng học, cấp III	2017-2018	2691a. 18.10.2016	6.000	1.900			1.900	1.538	1.900	81%	100%		Ban QLDA đầu tư xây dựng	
4	Nhà lớp học trường tiểu học xã Tả Hừa (điểm Cấp Na TT)	Tả Hừa	6 phòng học, cấp III	2017-2018	2690.18.10.2016	5.400	2.460			2.460	2.460	2.460	100%	100%	540	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
c	Các dự án dự kiến KCM năm 2018					14.400	6.540	-	-	6.540	-	6.540	0%	100%	7.860		
1	Trường Tiểu học xã Mường Mít (điểm trung tâm)	Xã Mường Mít	6 phòng	2018-2019	2684.30.10.2017	3.300	1.500			1.500	1.500	1.500	0%	100%	1.800	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Trường THCS số 2 xã Mường Kim	Mường Kim	6 phòng	2018-2019	2685.30.10.2017	3.900	1.770			1.770	1.770	1.770	0%	100%	2.130	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
3	Trường PTDT bán trú Tiểu học số 1 xã Khoen On (Bản On TT)	Khoen On	6 phòng	2018-2019	2686.30.10.2017	3.300	1.500			1.500	1.500	1.500	0%	100%	1.800	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
4	Trường PTDT bán trú THCS xã Tả Gia (Bản Củng)	Tả Gia	6 phòng	2018-2019	2687.30.10.2017	3.900	1.770			1.770	1.770	1.770	0%	100%	2.130	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
III	CHƯƠNG TRÌNH 30A					55.666	16.758	(3.044)	3.594	17.308	5.205	13.714	31%	82%	5.223		
a	Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2018					30.900	5.526	-	-	5.526	2.017	5.526	37%	100%	2.663		
1	Đường GNTT bản Gia đi Huồi Cây xã Tả Gia	Tả Gia	6,7 km	2016-2018	86/28.10.16	10.900	2.017			2.017	2.017	2.017	100%	100%	890	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Năng cấp đường GNTT bản Mớ đi Noong Quang xã Khoen On	Khoen On	8,2 km	2016-2020	87/28.10.16	20.000	3.509			3.509	3.509	3.509	0%	100%	1.773	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
b	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018					17.500	5.000	-	3.594	8.594	-	5.000	0%	100%	2.560		
1	Đường giao thông liên xã Tả Mung đi Khoen On huyện Than Uyên	Tả Mung - Khoen On	5 km	2017-2019	928/25.8.2017	17.500	5.000			5.000	5.000	5.000	0%	100%	2.560	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
c	Dự án khởi công mới năm 2018					7.266	3.044	(3.044)	-	3.188	3.188	3.188	100%	100%	0		
d	Thu hồi vốn ứng trước					3.457	2.100	-	-	2.100	2.100	2.100	100%	100%	0,09		
1	Chợ Mường Than xã Mường Than huyện Than Uyên	Xã Mường Than	C4	2009-2010	137/16.12.09	3.457	2.100			2.100	2.100	2.100	100%	100%	0,09	UBND huyện	
2	Trường Tiểu học xã Mường Than huyện Than Uyên	Xã Mường Than	C4	2009-2010	137/16.12.09	818	345			345	345	345	100%	100%	-	UBND huyện	
3	Cầu treo bản Chè Hang xã Khoen On huyện Than Uyên	Xã Khoen On	C4	2010	1153/4.8.2010	1.827	624			624	624	624	100%	100%	-	UBND huyện	
4	Trường Mầm non xã Mường Than huyện Than Uyên	Xã Mường Than	C4	2010	1191/11.8.2010	1.164	119			119	119	119	100%	100%	-	UBND huyện	
IV	Nguồn vốn sử dụng đất năm 2018					1.800	790	-	-	790	500	790	63%	100%	400		

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 31/9/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/09/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Ghi
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	Công trình: Trường Mầm non số 2 điểm trường Sáp Ngựa 2 xã Phúc Thiện	Xã Phúc Thiện	2 phòng	2017-2018	2557a.29.9.2017	1400	1.600	500	500	500	500	100%	100%	290	Ban QLDA đầu tư xây dựng	19	20
2	Công trình: Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Nà Thên xã Mường Kim	Xã Mường Kim		2018		400	290		290		290	0%	100%	110	Ban QLDA đầu tư xây dựng		
B	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT					5.700	1.600	573	1.600	573	1.600	36%	100%	3.600			
I	Nguồn vốn cần đổi ngân sách địa phương					5.700	1.600	573	1.600	573	1.600	36%	100%	3.600			
a	Tiếp chi trả nợ dự án hoàn thành năm 2018					5.700	1.600	573	1.600	573	1.600	36%	100%	3.600			
1	Chinh trang đô thị khu 5A, 7B thị trấn Than Uyên	Thị trấn Than Uyên	Cấp IV	2017-2018	390.13.3.2017	5.700	1.600	573	1.600	573	1.600	36%	100%	3.600	Trung tâm PTQĐ		
C	KHOÁI XÃ					21.818	17.103	1.876	16.553	1.876	16.553	11%	97%	53			
I	Xã Kheon On					2.930	2.550	450	2.550	450	2.550	18%	100%	53			
a	Chương trình 135					1.163	993	-	993	-	993	0%	100%	53	UBND xã Kheon On		
1	Thủy lợi Huồi On, bản On, xã Kheon On	Xã Kheon On	20 ha	2018-2019	117a/25.12.2017	1.163	993		993		993	0%	100%	53	UBND xã Kheon On		
b	Chương trình NTM					1.767	1.557	450	1.557	450	1.557	29%	100%	-			
1	Đường GTNT Bản Đốc	Xã Kheon On	0,9 km	2018	20/08.02.2018	500	450	450	450	450	450	100%	100%	-	UBND xã Kheon On		
2	Nhà Văn hóa bản Hua Đan	Xã Kheon On	74,5 M2	2018	21/08.02.2018	350	300	300	300	300	300	0%	100%	-	UBND xã Kheon On		
3	Nhà Văn hóa bản Tả Lôm	Xã Kheon On	74,5 M2	2018	22/08.02.2018	350	300	300	300	300	300	0%	100%	-	UBND xã Kheon On		
4	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên Trường PTBT Tiểu học số 2	Xã Kheon On	136 M2	2018	23/08.02.2018	205	185	185	185	185	185	0%	100%	-	UBND xã Kheon On		
5	Sửa chữa nhà công vụ giáo viên điểm trường bản Tả Lôm	Xã Kheon On	50 M2	2018	24/08.02.2018	280	250	250	250	250	250	0%	100%	-	UBND xã Kheon On		
6	Sửa chữa lớp học, thành nhà văn hóa Chè Hang	Xã Kheon On	75 M2	2018	25/08.02.2018	82	72	72	72	72	72	0%	100%	-	UBND xã Kheon On		
2	Xã Mường Kim					4.823	2.962	361	2.962	361	2.962	12%	100%	-			
a	Chương trình 135					1.823	1.344	-	1.344	-	1.344	0%	100%	-			
1	Đường giao thông nội bản Nà É 1, Nà É 2 xã Mường Kim	Xã Mường Kim	3,2 km	2018	136a/24.12.2017	1.823	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim		
b	Chương trình NTM					3.000	1.618	-	1.618	361	1.618	22%	100%	-			
1	Sửa chữa, nâng cấp khuôn viên trường Mầm non số 1 Mường Kim (trung tâm mới)	Xã Mường Kim	03 phòng	2018	07/08.02.2018	401	361	361	361	361	361	100%	100%	-	UBND xã Mường Kim		
2	Đường ngõ xóm bản Luột (GD 2)	Xã Mường Kim	0,45 km	2018	08/08.02.2018	276	125	125	125	125	125	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim		

STT	Danh mục	Địa điểm Xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/9/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/09/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh						
1	Đường nội đồng Nà Dăn 1+2 (GD 2)	Xã Mường Kim	0,25 km	2018	09/08.02.2018	197	10	11	12	13	14	95	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim
4	Đường nội đồng Nà Đình (GD 2)	Xã Mường Kim	1,75 km	2018	10/08.02.2018	1182	552	552	552	552	552	552	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim
5	Nhà văn hóa bản Lả 2	Xã Mường Kim	70 M2	2018	11/08.02.2018	200	150	150	150	150	150	150	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim
6	Đường nội đồng Chiềng Bám 1+2 (GD2)	Xã Mường Kim	1,05 km	2018	12/08.02.2018	744	335	335	335	335	335	335	0%	100%	-	UBND xã Mường Kim
3	Xã Tả Mung	Xã Tả Mung	3,382	2018		3.382	2.701	-	-	2.701	-	2.701	0%	100%	-	UBND xã Tả Mung
a	Chương trình 135	Xã Tả Mung	1.563	2018	05/30/22.12.2017	1.563	1.144	-	-	1.144	-	1.144	0%	100%	-	UBND xã Tả Mung
1	Đường GTNT bản Nậm Mớ	Xã Tả Mung	2,18 km	2018	05/30/22.12.2017	1.819	1.557	-	-	1.557	-	1.557	0%	100%	-	UBND xã Tả Mung
b	Chương trình NTM	Xã Tả Mung	1.755 km	2018	32/10.02.2018	1077	957	-	-	957	-	957	0%	100%	-	UBND xã Tả Mung
2	CNSH bản Tả Mung	Xã Tả Mung	300 M2	2018	33/10.02.2018	385	300	-	-	300	-	300	0%	100%	-	UBND xã Tả Mung
3	Làm mới nhà văn hóa Lun 1 + 2	Xã Tả Mung	0,41 km	2018	34/10.02.2018	357	300	-	-	300	-	300	0%	100%	-	UBND xã Tả Mung
3	XD đường nội đồng Lun 1	Xã Tả Mung	2,711	2018		2.711	2.980	(550)	-	2.430	-	2.430	0%	82%	-	UBND xã Tả Mung
4	Xã Tả Hừa	Xã Tả Hừa	980	2018		980	874	-	-	874	-	874	0%	100%	-	UBND xã Tả Hừa
a	Chương trình 135	Xã Tả Hừa	1.731	2018	77/22.12.2017	1.731	1.556	-	-	1.556	-	1.556	0%	100%	-	UBND xã Tả Hừa
1	Nâng cấp tuyến kênh thủy lợi Cấp Na 1,2 xã Tả Hừa	Xã Tả Hừa	117 Hộ	2018	10/12.02.2018	1048	948	-	-	948	-	948	0%	100%	-	UBND xã Tả Hừa
b	Chương trình NTM	Xã Tả Hừa	58 Hộ	2018	11/12.02.2018	683	608	-	-	608	-	608	0%	100%	-	UBND xã Tả Hừa
1	Nâng cấp sửa chữa cấp nước sinh hoạt bản Cấp Na 2	Xã Tả Hừa	240	2018		240	220	(550)	-	220	-	220	100%	100%	-	UBND xã Tả Hừa
2	Nâng cấp sửa chữa cấp nước sinh hoạt Ban Khi cho các hộ dân ở tại	Xã Tả Hừa	240	2018		240	220	-	-	220	-	220	100%	100%	-	UBND xã Tả Hừa
c	Chương trình 30a	Xã Mường Than	240	2018		240	220	-	-	220	-	220	100%	100%	-	UBND xã Mường Than
5	Xã Mường Than	Xã Mường Than	240	2018		240	220	-	-	220	-	220	100%	100%	-	UBND xã Mường Than
a	Chương trình 135	Xã Mường Than	240	2018	19/1a/26.12.2017	240	220	-	-	220	-	220	100%	100%	-	UBND xã Mường Than
1	Đường giao thông nội bản Hua Than xã Mường Than (GD 6)	Xã Mường Than	0,3 km	2018	19/1a/26.12.2017	240	220	-	-	220	-	220	100%	100%	-	UBND xã Mường Than
6	Xã Mường Cang	Xã Mường Cang	789	2018		789	719	-	-	719	-	719	29%	100%	-	UBND xã Mường Cang
a	Chương trình 135	Xã Mường Cang	690	2018	69/26.12.2017	690	630	-	-	630	-	630	33%	100%	-	UBND xã Mường Cang
1	Nâng cấp sửa chữa CNSH bản Nà Lầu	Xã Mường Cang	90 hộ	2018	69/26.12.2017	230	210	-	-	210	-	210	0%	100%	-	UBND xã Mường Cang
2	Đường trục nội bản Mường (nội tiếp lan 2)	Xã Mường Cang	0,33 km	2018	70/26.12.2017	230	210	-	-	210	-	210	0%	100%	-	UBND xã Mường Cang
3	Đường giao thông nội bản Huổi Hám, Huổi San xã Mường Cang (GD 6)	Xã Mường Cang	0,23 km	2018	71/26.12.2017	230	210	-	-	210	-	210	100%	100%	-	UBND xã Mường Cang
b	Chương trình NTM	Xã Mường Cang	99	2018		99	89	-	-	89	-	89	0%	100%	-	UBND xã Mường Cang

STT	Danh mục	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn năm 2018				Giải ngân đến 15/9/2018	Ước giải ngân đến 31/12/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến 15/9/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 31/12/2018	Nhu cầu còn lại	Chủ đầu tư	Ghi
							Kế hoạch vốn năm 2018	Điều chỉnh giảm	Điều chỉnh tăng	Kế hoạch vốn sau điều chỉnh							
1	Sửa chữa cấp nước sinh hoạt bản Pôm Bó	Xã Mường Cang	3 Km	2018	07/09.02.2018	99	89	11	12	13	89	16=14/10	100%	17-15/10	18	UBND xã Mường Cang	
7	Xã Phúc Thạn					4.651	3.066	-	3.066	440	3.066	14%	100%				
a	Chương trình 135					1.188	880	-	880	440	880	50%	100%				
1	Nâng cấp CNSH bản Che Bó	Xã Phúc Thạn	64 hộ	2018	14/26.12.2017	297	220		220		220	0%	100%		UBND xã Phúc Thạn		
2	Tuyến đường Năm Ngựa	Xã Phúc Thạn	0,4 km	2018	14/26.12.2017	297	220		220	220	220	100%	100%		UBND xã Phúc Thạn		
3	Đường GTNT bản Sân Báy	Xã Phúc Thạn	0,3 km	2018	14/26.12.2017	297	220		220	220	220	100%	100%		UBND xã Phúc Thạn		
4	Đường GTNT bản Nà Phái	Xã Phúc Thạn	0,3 km	2018	14/26.12.2017	297	220		220	220	220	100%	100%		UBND xã Phúc Thạn		
b	Chương trình NTM					3.463	2.186	-	2.186	-	2.186	0%	100%				
1	Đường GTNT bản Đồi 9	Xã Phúc Thạn	0,84 km	2018	15/09.02.2018	878	454		454	454	454	0%	100%		UBND xã Phúc Thạn		
2	Đường GTNT bản Đồi 10	Xã Phúc Thạn	0,55 km	2018	16/09.02.2018	501	372		372	372	372	0%	100%		UBND xã Phúc Thạn		
3	Đường GTNT bản Sam Sầu	Xã Phúc Thạn	0,65 km	2018	17/09.02.2018	642	505		505	505	505	0%	100%		UBND xã Phúc Thạn		
4	Đường nội đồng Sáp Ngựa 1	Xã Phúc Thạn	0,72 km	2018	18/09.02.2018	752	389		389	389	389	0%	100%		UBND xã Phúc Thạn		
5	Đường nội bản Sang Ngà (GD2)	Xã Phúc Thạn	0,68 km	2018	19/09.02.2018	690	466		466	466	466	0%	100%		UBND xã Phúc Thạn		
8	Xã Hua Nà					221	196		196	196	196	100%	100%				
a	Chương trình 135					221	196		196	196	196	100%	100%				
1	Thủy lợi Nà Mía xã Hua Nà	Xã Hua Nà	10 ha	2018	65/22.12.2017	221	196		196	196	196	100%	100%		UBND xã Hua Nà		
9	Xã Ta Gia					2.071	1.709		1.709	-	1.709	0%	100%				
a	Chương trình 135					1.632	1.320		1.320	-	1.320	0%	100%				
1	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Nam	Xã Ta Gia	46 hộ	2018	14/6a/22.12.2017	267	220		220	220	220	0%	100%		UBND xã Ta Gia		
2	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Co Cai	Xã Ta Gia	57 hộ	2018	14/6b/22.12.2017	267	220		220	220	220	0%	100%		UBND xã Ta Gia		
3	Đường nội bản Huồi Cây	Xã Ta Gia	0,5 km	2018	14/3/22.12.2017	280	220		220	220	220	0%	100%		UBND xã Ta Gia		
4	NC Đường GT nội Bản Me xã Ta Gia	Xã Ta Gia	0,356 km	2018	14/4/22.12.2017	270	220		220	220	220	0%	100%		UBND xã Ta Gia		
5	NC Đường GT nội Bản Ten Co Mư xã Ta Gia	Xã Ta Gia	0,356 km	2018	14/5/22.12.2017	275	220		220	220	220	0%	100%		UBND xã Ta Gia		
6	NC Đường GT nội Bản Xa Cuông xã Ta Gia	Xã Ta Gia	0,356 km	2018	14/6/22.12.2017	273	220		220	220	220	0%	100%		UBND xã Ta Gia		
b	Chương trình NTM					439	389		389	-	389	0%	100%				
	Nâng cấp, sửa chữa CNSH bản Cang	Xã Ta Gia	49 hộ	2018	20/09.02.2018	439	389		389	389	389	0%	100%		UBND xã Ta Gia		

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC NĂM 2017 ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THANH TOÁN SANG NĂM 2018

(Kèm theo Văn bản số /UBND-TCKH ngày tháng năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên)

ST T	Đánh mục	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2017		Giải ngân kế hoạch 2018				Tỷ lệ % giải ngân đến hết 01/02/2018	Ước tỷ lệ giải ngân đến 01/02/2018	Chủ đầu tư	Chi chủ				
		Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Tổng số	Trong đó: Được kéo dài sang năm 2018	Tổng số	Tr. đó: giải ngân KLHT	Giai ngân từ 01/01/2017 đến hết 31/01/2018	Giai ngân từ 01/02/2018 đến hết 15/9/2018					Ước giải ngân từ 01/02/2018 đến 31/12/2018			
I	TỔNG SỐ	3	4	5	6 = 5-9	7 = 9+11	8 = 10+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN		112.459	50.946	18.603	34.198	26.910	32.006	20.924	5.986	5.986	-	18.603	18.603	32%	100%	
	CẤP TỈNH QUAN LÝ		102.909	48.116	15.773	32.492	25.204	32.006	20.924	4.280	4.280	-	15.773	15.773	27%	100%	
I	Vốn tăng thu ngân sách địa phương năm 2014 để thực hiện cải cách tiền lương năm 2015; Vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác		58.500	29.600	11.728	17.872	10.585	17.872	6.791	3.794	3.794	-	11.728	11.728	32%	100%	
	(Các dự án khen công mìn 2017		8.500	4.600	2.159	2.441	1.541	2.441	1.541	-	-	-	2.159	2.159	0%	100%	
I	Trần liên hợp + Đường nội đồng Bán Phường - Bán Nà Mả - Bán Nà Ban, xã Hua Nà, huyện Than Uyên	49.31.3.2016	8.500	4.600	2.159	2.441	1.541	2.441	1.541	-	-	-	2.159	2.159	0%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
II	Vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 và các nguồn vốn hợp pháp khác		50.000	25.000	9.569	15.431	9.044	15.431	5.249	3.794	3.794	-	9.569	9.569	40%	100%	
	(Các dự án khen công mìn 2017		50.000	25.000	9.569	15.431	9.044	15.431	5.249	3.794	3.794	-	9.569	9.569	40%	100%	
I	Kê bảo vệ khu dân cư, đất nông nghiệp suối Năm Bón xã Hua Nà huyện Than Uyên	939.29.8.2017	50.000	25.000	9.569	15.431	9.044	15.431	5.249	3.794	3.794	-	9.569	9.569	40%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
	CẤP HUYỆN QUAN LÝ		44.409	18.516	4.046	14.619	14.619	14.619	14.134	485,6	486	-	4.046	4.046	12%	100%	
I	Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương		6.000	3.603	7,2	3.603	3.603	3.603	3.596	7,2	7,2	-	7,2	7,2	100%	100%	
	KCM năm 2017		6.000	3.603	7,2	3.603	3.603	3.603	3.596	7,2	7,2	-	7,2	7,2	100%	100%	
	Trương triều học xã Mường Cang (điểm bán Nà Khèo)	2691a 18.10.2016	6.000	3.603	7,2	3.603	3.603	3.603	3.596	7,2	7,2	-	7,2	7,2	100%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng
II	(Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thực hiện nghị quyết 30a của chính phủ		36.909	14.454	3.953	10.660	10.660	10.182	10.182	478	478	-	3.953	3.953	12%	100%	

STT	Danh mục	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2017		Giải ngân kế hoạch 2018										Chủ đầu tư	Ước tỷ lệ giải ngân 01/02/2018 đến 31/12/2018	Gh chi
		Số Quyết định (ngày tháng năm ban hành)	Tổng mức đầu tư	Trong đó: Được kéo dài sang năm 2018	Tổng số	Tr. đó: giải ngân KLHT	Giải ngân từ 01/01/2017 đến hết 31/01/2018		Giải ngân từ 01/02/2018 đến hết 15/9/2018		Ước giải ngân từ 01/02/2018 đến 31/12/2018		Tỷ lệ % giải ngân đến hết 15/9/2018	Tỷ lệ % giải ngân đến hết 31/12/2018				
							Tổng số	Tr. đó: giải ngân KLHT	Tổng số (bao gồm cả dự ứng)	Tr. đó: giải ngân KLHT kế hoạch vốn kéo dài	Tổng số	Tr. đó: giải ngân KLHT			Tổng số			
I	2	3	4	5	6=5-9	7=9+11	8=10+12	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Nâng cấp thủy lợi Sa Nga xã Phúc Thuận	2746.28.10.16	1.409	440	42	463	463	440	440	23	23	23	42	42	56%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
2	Sửa chữa Nâng cấp thủy lợi phai ló bản Lười xã Mường Kim	2747.28.10.16	4.600	1.491	555	1.377	1.377	922	922	455	455	455	555	555	82%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
3	Nâng cấp đường GTNT bản Mờ đi Noong Quang xã Kheon on	86.28.10.16	10.900	4.723	2.800	3.820	3.820	3.820	3.820	-	-	-	2.800	2.800	0%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
4	Đường GT liên xã Tả Mung đi khoen On huyện Than Uyên	87.28.10.16	20.000	7.800	556	5.000	5.000	5.000	5.000	-	-	-	556	556	0%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
III	Chương trình MTQG thực hiện Chương trình 135		1.500	459	86	356	356	356	356	-	-	-	86	86	0%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
1	Đường GTNT lên khu dân bản Mý xã Tả Già	2737.28.10.16	1500	459	86	356	356	356	356	-	-	-	86	86	0%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
B	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUÝ ĐẤT		8.550	1.830	1.830	1.264	1.264	-	-	1.264	1.264	-	1.830	1.830	69%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
	Nguồn sử dụng đất huyện Than Uyên (huyện Quan lý)		8.550	1.830	1.830	1.264	1.264	-	-	1.264	1.264	-	1.830	1.830	69%	100%	Ban QLDA đầu tư xây dựng	
	(huyện tiếp sang năm 2018)																	
1	Chính trang đô thị khu 10 thị trấn Than Uyên	2534/ 26.9.2017	2.100	955	955	642	642	642	642	642	642	642	955	955	67%	100%	TT Phát triển Quỹ đất	
2	San gạt tạo quỹ đất Đội 9 Phúc Thuận	2535/ 26.9.2017	750	375	375	123	123	123	123	123	123	123	375	375	33%	100%	TT Phát triển Quỹ đất	
3	Chính trang đô thị khu 5A, 7B thị trấn Than Uyên		5.700	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	100%	100%	TT Phát triển Quỹ đất	
C	XÃ MUƠNG THAN (Cấp huyện quản lý)		1.000	1.000	1.000	441	441	441	441	441	441	441	1.000	1.000	44%	100%	UBND xã Mường Than	
	Nguồn vốn Kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi (Thường NTM 2017 xã Mường Than)		1.000	1.000	1.000	441	441	441	441	441	441	441	1.000	1.000	44%	100%	UBND xã Mường Than	
	(các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017)																	
1	Lập đất đường diện chiếu sáng các trục chính nội bản xã Mường Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu	2684a/30.10.2017	800	800	800	356	356	356	356	356	356	356	800	800	45%	100%	UBND xã Mường Than	
2	Làm mới cầu đê bản Pôm En xã Mường Than huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu	2690a/30.10.2017	200	200	200	85	85	85	85	85	85	85	200	200	43%	100%	UBND xã Mường Than	

